




सुनछहरी गाउँपालिका

पोबाङ रोल्पा

आ.व. ०८०/०८१ को बार्षिक प्रगति विवरण



सुनछहरी गाउँपालिका पोबाङ, रोल्पा ।

मिति: २०८१/०७/१०

आ.व. ०८०/०८१ को आम्दानी खर्च र सम्पादन गरेको कामको विवरण :

विकासको पहिलो शर्त भनेको आधारभूत पूर्वाधार विकास नै हो । भौगोलिक कठिनाई र प्रयाप्त स्रोत साधनको अभावले हाम्रा आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा हुन सकेका छैनन् । यातायात, विद्युत, संचार, खानेपानी, सिंचाई, आवास, सार्वजनिक भवन निर्माण आदि भौतिक विकास अन्तर्गत पर्दछन्, भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, सामाजिक कुरिति अन्धविश्वासको अन्त्य, आदि जसले मानव विकासमा सहयोग पुर्याउदछन् यी क्षेत्र सामाजिक विकास अन्तर्गत पर्दछन् । यी दुवै पक्ष एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् । यी दुवै पक्षको चरम विकास नै विकसित अवस्था हो भने हाम्रो गाउँपालिका यी दुवै विकासको गन्तव्यको पथको सुरुवाती चरणमा रहेको छ र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा संगसंगै लगानी गरिरहेको छ।

तुलनात्मक रूपमा हाम्रो लगानीको प्राथमिकता आर्थिक विकास वा आधारभूत विकास नै हो । निर्दिष्ट मार्गचित्र, प्राप्त स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको समन्वयात्मक भूमिका र आम सुनछहरीबासीको अथक प्रयासबाट विविध कठिनाइका बाबजुद आ.व. २०८०/०८१ मा हामीले अपेक्षित प्रगति हासिल गरेका छौं ।

योजना शाखा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८०।०८१ :

3

सुनछहरी गाउँपालिकाको सामान्य परिचय



जम्मा वडा संख्या: ७



क्षेत्रफल: २७७.६२ बर्ग मि



जनसंख्या: १७२४१ महिला: ८९५१ (५१.९), पुरुष: ८२९० (४८.१)



सुनछहरी गाउँपालिका मनोमहोक सौन्दर्य झरना सुनछहरी झरनाको नामबाट नामाकरण गरिएको हो ।



उमरू आकृतिमा रहको यो गाउँपालिका रोल्पा सदरमुकाम लिवाङ देखी ४८ कि.मि. उत्तर पूर्वमा अवस्थित रहेको छ ।



यस गाउँपालिकामा अधिकांस मगर जातीको बसोबास रहेको छ ।

सुनछहरी गाउँपालिकाको सामान्य परिचय



जन्मा घरघुरी संख्या: 3426



कुल साक्षरता दर: 62.1 महिला: 63.9, पुरुष: 61.8

आ.व २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्दै सुनछहरी गाउँपालिकाले आ.व. २०७९/०८० लागि शुरु अनुमान रु. ३६ करोड ७९ लाख १६ हजार, संशोधित अनुमान रु. ४० करोड ९६ लाख ६२ हजार १ सय ५ रुपैयाँ ७० पैसा वरावरको आय र सोहि वरावरको व्यय सहितको आय व्यय गाउँसभाबाट मिति २०८०/०३/८ गते पेश भई मिति २०८०/०३/२८ गते पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा आएको थियो। आ.व. २०८०/०८१ को बजेट योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू देहाय वमोजिम रहेका थिए।

- क) कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन- आर्थिक विकास
- ख) शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास
- ग) गुणस्तरीय, दिगो र पर्यावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण
- घ) वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन
- ड) सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार

आ.व.२०८०/८१ को आय तर्फ

6

शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्दात
संघीय सरकार	24,74,64,000.00	19,81,50,754.71	80.06	4,93,13,245.29
प्रदेश सरकार	2,69,18,000.00	1,92,84,292.00	71.64	76,33,708.00
राजस्व बाडफाड	8,95,34,402.00	5,89,28,165.22	65.81	3,06,06,236.78
अन्तरिक श्रोत	40,00,000.00	4,05,76,684.44	88.70	51,69,019.26
३२१२२ बैंक मौज्दात	4,17,45,703.70	3,66,45,224.60	87.78	51,00,479.10
जम्मा	40,96,62,105.70	31,69,39,896.37	77.36	9,27,22,209.33

आ.व.२०८०/८१ को आय तर्फ

7

शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्दात
श्रोतगत आय				
१३३११ समानिकरण अनुदान	7,79,68,000.00	7,67,76,000.00	98.47	11,92,000.00
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	14,24,14,000.00	14,24,13,964.00	100.00	36.00
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	3,00,00,000.00	2,85,57,188.00	95.19	14,42,812.00
१३३१५ विपेश अनुदान पुँजीगत	90,00,000.00	86,21,140.00	95.79	3,78,860.00
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	150,00,000.00	1,03,80,000.00	69.20	46,20,000.00
११४११ राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	8,64,46,600.00	5,45,89,883.85	63.15	3,18,56,716.15
११४५६ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	30,87,802.00	43,38,281.37	140.50	-12,50,479.37
अन्तरिक श्रोत	40,00,000.00	4,05,76,684.44	88.70	51,69,019.26
३२१२२ बैंक मौज्दात	4,17,45,703.70	3,66,45,224.60	87.78	51,00,479.10
जम्मा	40,96,62,105.70	31,69,39,896.37	77.36	9,27,22,209.33

विनियोजन बजेटको आधारमा चालु र पुँजीगत बजेट र खर्चको तुलना

8

विनियोजन			खर्च		
बजेटको शिर्षकरकम		प्रतिशत	बजेटको शिर्षक रकम		प्रतिशत
चालु बजेट	२८,४३,१२,३०३.७०	६९.४०	चालु बजेट	२३,२०,०४,६८९.०३	८१.५९
पुँजीगत बजेट	१२,५३,४९,८०२	३०.६०	पुँजीगत बजेट	९,२२,०७,७१५.००	७३.५६
कुल बजेट	४०,९६,६२,१०५.७०	१००	कुल खर्च	३२,४२,१२,४०४.०३	७९.१४

- कुल खर्च ७९.१४ प्रतिशत
- आ.व २०७९/८० मा ७६.९०% खर्च भएको थियो भने गत आ.व २०८०/८१ मा अघिल्लो आ.व को तुलनामा २.२० प्रतिशतले बढी वित्तीय प्रगती भएको छ ।

योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभाग, शाखा र वडा अनुसारको वर्गिकृत वित्तीय प्रगती

9

क्र.सं.	संकेत	नाम	जम्मा			
			बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	८०५५४५०८१०१	सुनछहरी गाउँपालिका	१८,२४,४८,१०५.७०	१५,००,९५,८१०.३२	८२.२७३.२३.५२.२९५.३८	
२	८०५५४५०८१०५	बहुक्षेत्रीय पाेषण याोजना	६,००,०००,००	५,८६,९००,००	९७.८२१३.१००,००	
३	८०५५४५०८१०८	प्रदेश सरकारबाट समपुरक अनुदान	१,००,००,०००,००	५७,९३,५१६,००	५७.९४४२.०६,४८४,००	
४	८०५५४५०८२०१	सुनछहरी गाउँपालिकावडा नं.१	३५,००,०००,००	३३,८९,३१२,००	९६.८४१.१०,६८८,००	
५	८०५५४५०८२०२	सुनछहरी गाउँपालिकावडा नं.२	३२,००,०००,००	२८,७६,५६१,००	८९.८९३.२३.४३९,००	

योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभाग, शाखा र वडा अनुसारको बर्गिकृत वित्तीय प्रगती

10

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक		जम्मा			
	संकेत	नाम	बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
६	८०५५४५०८२ ०३	सुनछहरी गाउँपालिकावडा नं.३	३२,००,०००. ००	२९,७३,१०९. ००	९२.९ १	२,२६,८९१.००
७	८०५५४५०८२ ०४	सुनछहरी गाउँपालिकावडा नं.४	३२,००,०००. ००	३१,१०,३०९. ००	९७.२	८९,६९१.००
८	८०५५४५०८२ ०५	सुनछहरी गाउँपालिकावडा नं.५	३२,००,०००. ००	२८,४५,५११. ००	८८.९ २	३,५४,४८९.००
९	८०५५४५०८२ ०६	सुनछहरी गाउँपालिकावडा नं.६	३२,००,०००. ००	३०,२२,०९३. ००	९४.४ ४	१,७७,९०७.००
१०	८०५५४५०८२ ०७	सुनछहरी गाउँपालिकावडा नं.७	३२,००,०००. ००	२५,८०,६७३. ००	८०.६ ५	६,१९,३२७.००
११	८०५५४५०८३ ०१	सुनछहरी गाउँपालिका - शिक्षा	२०,००,०००. ००	१४,७१,४९१. ००	७३.५ ७	५,२८,५०९.००
१२	८०५५४५०८३ ०२	सुनछहरी गाउँपालिका - स्वास्थ्य	२०,००,०००. ००	१९,०१,४०४. ००	९५.० ७	९८,५९६.००

योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभाग, शाखा र वडा अनुसारको बर्गिकृत वित्तीय प्रगती

11

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक		जम्मा			
	संकेत	नाम	बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१३	८०५५४५०८३ ०३	सुनछहरी गाउँपालिका - कृषि	१२,००,०००. ००	११,८२,३४०. ००	९८.५ ३	१७,६६०.००
१४	८०५५४५०८३ ०४	सुनछहरी गाउँपालिका- पशु सेवा शाखा	१५,००,०००. ००	११,८०,३२८. ००	७९. ९	३,१९,६७२.००
१५	८०५५४५०८३ ०५	सुनछहरी गाउँपालिका- महिला तथा बालबालिका शाखा	८,००,०००. ००	८,००,०००. ००	१००. ०	०
१६	८०५५४५०८५ ११	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	१६,१७,६४,०००. ००	१२,२७,२७,३७५. १६,७११	७५.८ ७	३,९०,३६,६२३. २९
१७	८०५५४५०८५ १२	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विपेश अनुदान)	७५,००,०००. ००	५१,५०,३४०. ००	६८.६ ७	२३,४९,६६०. ०
१८	८०५५४५०८५ १३	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान)	५०,००,०००. ००	२१,९७,०९८. ००	४३.९ ४	२८,०२,९०२. ०
१९	८०५५४५०८५ २१	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	१,०६,५०,०००. ०	९२,०७,१५२. ०	८६.४ ५	१४,४२,८४८. ०
२०	८०५५४५०८५ २२	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विपेश अनुदान)	१५,००,०००. ००	११,२१,१४०. ००	७४.७ ४	३,७८,८६०. ००
जम्मा			४०,९६,६२,१०५. ७०	३२,४२,१२,४७९. ०४,०३	७९.१ ४	८,५४,४९,७०१. ६७

राजस्व केन्द्र अनुसारको राजस्व विवरण

क्र.स	राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय	जम्मा
१	सुनछहरी गाउँपालिका, रोल्पा	1123128.73
२	सुनछहरी गाउँपालिका, ५ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	783902.62
३	पोवाङ स्वास्थ्य चौकी	562300.00
४	सुनछहरी गाउँपालिका, ३ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	488655.81
५	सुनछहरी गाउँपालिका, ७ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	420589.67
६	सुनछहरी गाउँपालिका, ४ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	388503.49
७	सुनछहरी गाउँपालिका, २ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	377952.73
८	सुनछहरी गाउँपालिका, १ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	365959.11
९	सुनछहरी गाउँपालिका, ६ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	323850.25
१०	पोवाङ ग्रामिण आँखा केन्द्र, पोवाङ	285015.00
११	पशु सेवा शाखा	30502.00
१२	पशु सेवा इकाई केन्द्र जेलवाङ	12632.00
१३	पशु सेवा इकाई केन्द्र सेरम	6135.00
१४	पशु सेवा इकाई केन्द्र गाम	5223.00
	जम्मा	5174349.41

आन्तरिक राजस्वको तुलनात्मक विवरण^४

13

आ.व	प्रस्तावित राजस्व संकलन	वास्तविक राजस्व संकलन	घटी/बढी	आघिल्लो सालको तुलनामा आन्तरीक राजस्वको प्रतिशत अवस्था
२०७८/७९	30,00,000.00	42,60,086.50	12,686.50	42.00
२०७९/८०	30,05,000.00	55,58,004.04	25,53,004.04	84.96
२०८०/८१	40,00,000.00	51,74,349.41	11,74,349.41	29.36
				-6.90

क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति:

क्र.स	क्षेत्र	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत जम्मा खर्चको तुलनामा
१	आर्थिक विकास	२,२७,१६	१९,५७३.२८३	८६.१७
२	पूर्वाधार विकास	८६,४५९.८०२	६९,७८०.७६५	८०.७
३	सामाजिक विकास	१८५,८९५.७०३	१,३९,२३५.२०८	७४.९
४	वातावरण तथा विकास	१०५०	५०	४.७६
५	संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन	३५,८१३.६	३०,२४५.७२४	८४.४५
६	अन्य कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	७७,७२७	६५,३२७.४२३	८४.०५

योजना छनौट संख्यात्मक विवरण

रु १ लाख सम्म	रु १ लाख देखि २ लाखसम्म	रु २ लाखदेखि ५ लाखसम्मका	रु ५ लाख देखि १० लाखसम्मका	रु १०-२० लाख सम्म	२० देखि ५० लाख सम्मका	५० लाख भन्दा माथिका	जम्मा
14	20.00	41.00	30.00	10.00	7.00	2.00	124

यस पालिकामा न्यूनतम रु.३००००/- देखि अधिकतम रु १ करोड सम्मका जम्मा १२४ वटा योजना संचालन भएको ।

बार्षिक लक्ष्य र प्रगती

कार्यक्रम/योजना संख्या	यो वर्ष खर्च	बार्षिक प्रगति स्थिती			
		शून्य प्रगती	२५%सम्म प्रगति	५०% सम्म प्रगति	७५% सम्म प्रगति
१२४	८२०९५.३३	२	०	०	२

७५ प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हुनाको कारण: प्राकृतिक अनुकूलता तथा ठेकेदारको ढिलासुस्ती

भौतिक प्रगतिको अवस्था

सडक

गाबेल:-

सुलिचौर फुलीवन सडक खण्ड-करिव १३ कि.मी

नयाँ ट्रयाक खोल्ने:

आ.व २०७९/८० मा ९ कि.मी र आ.व २०८०/८१ मा करिव ९.८८७ कि.मी

भौतिक प्रगतिको अवस्था



पुल निर्माण अन्तर्गत



मोटेरेवल पुल:-निर्माण-१ वटा(जेलबाङमा)

(नोट: बाईमास यातायात संचालन हुने वडाहरू : वडा नं. ४,५,६ र ७
अन्य वडाहरूमा पक्कै पुलको अभावले बाईमास संचालन हुन नसको हो



झोलुंगे पुल:-

(झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व २०७९/८० ४ वटा र आ.व २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका झो.पु ६ वटा सम्पन्न)

भौतिक प्रगतिको अवस्था



खानेपानी,सरसफाई, सिंचाई अन्तर्गत



आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच: ९५%
(आ.व २०७७/७८ को वास सर्वेक्षण अनुसार)



घरायसी पक्कै शौचालय भएका घरपरिवार: ८९% ;
(आ.व २०७७/७८ को वास सर्वेक्षण अनुसार)




सिंचाई सुविधा पुगेको जमिनको क्षेत्रफल: करिब ११ हेक्टर

(नारबाङ साना सिंचाई समेत योजना,नकती पोक्ता बगावट कफल जमागत सिंचाई योजना,दिछोवा बुर्तिबाङ जिम्पौबाङ सिंचाई निर्माण योजना, सरिबास सिंचाई योजना)

भौतिक प्रगतिको अवस्था



हालसम्मको भौतिक प्रगतिको अवस्था



भौतिक प्रगतिको अवस्था

सार्वजनिक पूर्वाधार एवं भवन
तर्फ

स्वास्थ्य चौकी बर्थीङ्ग सेन्टर: ६ वटा

सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ: ८ वटा

आधारभूत स्वास्थ्य एकाइ: १ वटा

आफ्नै स्वामित्वको सभाहल: १ वटा

खेलकुद मैदान: १ वटा

भौतिक प्रगतिको अवस्था

पर्यटन पूर्वाधार तर्फ

होमस्टे: जेलवाङ्ग र धनवाङ्ग

ट्रेकिङ्ग रुट: जलजाला गुरिन्ला पदमार्ग, गोमवाङ्ग कोठीभिर ट्रेक, मौलावनदेखि लुङमा थामा
पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण

पर्यटन स्थान/मन्दिर: सुनछहरी झरना, विवाङ्ग देह, कोठीभिर, तिलावन देह, बजुधुरी, जेलवाङ्ग

हालसम्मको भौतिक प्रगतिको अवस्था



हालसम्म जारी भएका कानून ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड) :

- ▶ क) ऐनहरू : १०
- ▶ ख) नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरू : ५०
- ▶ ग) अन्य : १
- ▶ घ) आ.व. २०८०/०८१ मा स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन भएका कानूनहरू
- ▶ १. ऐनहरू-१
- ▶ २. निर्देशिका, कार्यविधिहरू: ८

आ.व २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कार्यहरू

- ▶ टेक्का मार्फत ३ मोटरवाटो निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्य सुरु सम्पन्न भएको छ । (खुर्सातीवारी हुदैं गाना भुलुडचुड मोटरवाटो निर्माण योजना, धुर्लुङ रिजा फगाम धुडसी मोटरवाटो निर्माण योजना, सिउरी किमलेघोट मोटरवाटो स्तरउन्नति योजना)
- ▶ टेक्का मार्फत २ वटा भवन निर्माण को कार्य सम्पन्न भएको छ । (ने. रा. मा. वि फगाम भवन निर्माण योजना, सिउरी स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण योजना)

आ.व २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कार्यहरू

- ▶ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादित उन्नेखनीय कार्यहरू
- ▶ • गाउँपालिकाको दोस्रो पञ्चबर्षीय आवधिक योजना निर्माण गरिएको
- ▶ • मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गरिएको
- ▶ • गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार भएको
- ▶ • गाउँपालिकाको पर्यटन गुरुयोजना तयार भएको
- ▶ • उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न हुने योजनाहरू २०८१ जेठ महिनासम्म सम्पन्न भई भुक्तानी भएका

आ.व २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कार्यहरू

- ▶ राष्ट्रपति रनिड शिल्ड कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- ▶ उन्नत तरकारी विउ उन्नत गहुंको विउ ओखरको बिरुवा कृपकहरूमा वितरण गरिएको ।
- ▶ सशर्त कार्यक्रम अन्तरगत प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम वडा नं. ७ जेलवाङमा संचालन गरिएको ।
- ▶ आलु पकेट कार्यक्रम निरन्तरताको लागि सम्झौता भइ संचालनमा रहेको ।
- ▶ किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको ।
- ▶ दैनिक डिस्पेनसरी फांटवाट पशुपंक्षी उपचार सेवा चलि रहेको साथै वडामा रहेका पशुसेवा इकाइ केन्द्रवाट पनि पशु पंक्षी उपचार सेवा संचालनमा रहेको

आ.व २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कार्यहरू

- ▶ हिउदे घांसको विउ वितरण भएको तथा पशु औषधि खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।
- ▶ आगलागि २ चट्याङ २ लगायत अन्य २ गरी ६ जनालाइ पालिका वाट राहत वितरण गरिएको ।
- ▶ हिउदे अधिवेशन सम्पन्न भएको ।
- ▶ आ.व २०७९/८० को LISA मुल्यांकनमा ७४% र FRA मुल्यांकनमा ८२.५% नतिजा प्राप्त भएको ।

सम्पन्न भएका अन्य कार्यहरू

- ▶ बजार अनुगमन
- ▶ योजना अनुगमन
- ▶ झोलुंगे पुल अन्तर्गतको
- ▶ झोलुंगे पुल हेरालु

अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण सामाजिक सुरक्षा

आ.व २०८०/८१

आ.व २०७९/८०



घटनादत्ता विवरण



विकास साझेदारी तर्फ

विनियोजित बजेट

• रु १ करोड

खर्च

८५ लाख

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन :

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको कार्यक्रमको कुल बजेट (शिक्षा)

सुनछहरी गाउँपालिकाबाट बिनियोजित बजेट

- रु. ६२४५०००/- (बैसठ्ठि लाख पैचालीस हजार)

प्रदेश सरकारको बजेट

- रु. ५२४५०००/- (बाउन्न लाख पैचालीस हजार)

संघीय सरकारको बजेट

- रु. १०३४३००००/- (दश करोड चौतीस लाख तीस हजार)

जम्मा बजेट

- रु. ११४९२००००/ (एघार करोड उनन्पचास लाख बीस हजार)

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको कार्यक्रमको कुल बजेट (युवा तथा खेलकुद)

सुनछहरी गाउँपालिकाबाट बिनियोजित बजेट

- रु. १३०००००/- (तेह लाख)

संघीय सरकारको बजेट

- रु. २६०००००/- (छब्बीस लाख)

प्रदेश सरकारको बजेट

- रु. ० (बजेट शुन्य)

जम्मा बजेट

- रु. ३९०००००/ (उनन्चालीस लाख)

कार्यक्रम तथा तालिमको आन्तरिक तर्फको वित्तीय प्रगति विवरण

- १- प्रधानाध्यापक मासिक बैठक
- २- शिक्षा समिति बैठक
- ३- बालविकास शिक्षक बैठक
- ४- वि. ब्य. स. र शि. अ. स. बैठक
- ५- विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण
- ६- विद्यालय अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम
- ७- बाल प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम
- ८- मा वि (वादविवाद, वक्तित्वकला, गजल, एकल गायन, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता)
- ९- आ वि (६-८) (सामुहिक नृत्य, वादविवाद र वक्तित्वकला प्रतियोगिता)
- १०- आ वि (४-५) (हाजिरी प्रतियोगिता)
- ११- आ वि (१-३) (चित्रकला प्रतियोगिता)

कार्यक्रम तथा तालिम आन्तरिक तर्फको वित्तीय प्रगति विवरण

- ८- आधारभूत तह मगर खाम भाषाको पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण तालिम
- ९- राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता कार्यक्रम
- १०- सामुदायिक विद्यालयहरुमाको वार्षिक परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
- ११- बालविकासमा खेलकुद तथा शैक्षिक सामग्री खरिद र वितरण कार्यक्रम
- १२- स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत मगर खाम भाषा पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण कार्यक्रम (कक्षा १-३ सम्म)
- १३- सामुदायिक विद्यालयहरुमा वार्षिक परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
- १४- पशु प्राविधिक शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति अनुदान प्रदान कार्यक्रम
- १५- वि ब्य स राष्ट्रिय महा संघको पालिका स्तरिय समित गठन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम
- १६- कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि प्रोजेक्टर र डिजिटल क्यामेरा खरिद व्यवस्थापन

कार्यक्रम तथा तालिम आन्तरिक तर्फको वित्तीय प्रगति विवरण

सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरु



• १६ वटा

सम्पन्न नभएका कार्यक्रमहरु

२ वटा



- विद्यालयहरुमा नृत्य तथा संगीत सिकाइ कार्यक्रम
- शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा शिक्षण कला प्रदर्शन कार्यक्रम

जम्मा कार्यक्रम १८ वटा

कार्यक्रम तथा तालिमको प्रगति संघीय शसर्त अनुदान तर्फको वित्तीय विवरण

- १- कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
- २- शैक्षिक सुशासन तथा पर्वधन कार्यक्रम
- ३- विद्यालयको सुपरिवेक्षण तथा शिक्षकको निरन्तर पेसागत सहयोगका लागि मेन्टरिङ कार्यक्रम
- ४- स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीहरुको विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धि क्षमता विकास तालिम
- ५- आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयका IT स्रोत शिक्षकका लागि सुचना प्रविधि सम्बन्धि तालिम
- ६- एकिकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धि कस्टमाइज्ड तालिम

► कार्यक्रम तथा तालिम संघीय शसर्त अनुदान तर्फको वित्तिय प्रगति विवरण


- ७- कोभिड १९ को कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजिकरणको लागि कक्षा १-३ सम्म रुब्रिक्स छपाइ र वितरण कार्यक्रम
- ८- कक्षा (१-३) मा पढाइ तथा गणित क्षेत्रका थप सिकाइ सामाग्री छपाइ तथा वितरण
- ९- दुइ वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला वितरण तथा ब्यवस्थापन कार्यक्रम
- १०- उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेका दुइ वटा विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान प्रदान कार्यक्रम
- ११- पशु प्राविधिक शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति रकम प्रदान
- १२- सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड खरिद वितरण
- १३- विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको तलव भत्ता र अन्य कार्यक्रमको अनुदान रकम निकास

कार्यक्रम तथा तालिमको प्रगति संघीय शसर्त अनुदान तर्फको वित्तिय विवरण



कार्यक्रम आन्तरिक तर्फको भौतिक पूर्वाधार विकास प्रगति विवरण

विवरण



कार्यक्रम प्रदेश शसर्त अनुदान भौतिक पूर्वाधार विकास प्रगति विवरण

विवरण




कार्यक्रम प्रदेश शसर्त अनुदान भौतिक पूर्वाधार विकास प्रगति विवरण

तस्ताइताइ कताइ तताइ तताइ तताइ




कार्यक्रम प्रदेश शसर्त अनुदान भौतिक पूर्वाधार विकास प्रगति विवरण




कार्यक्रम संघीय शसर्त अनुदान भौतिक पूर्वाधार विकास प्रगति विवरण

खेलकुद विकास



कार्यक्रम संघीय शसर्त अनुदानबाट युवा तथा खेलकुद विकासमा भएको प्रगति विवरण

खेलकुद विकास



स्वास्थ्य शाखा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८०।०८१ :

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन स्थान	योजनाको प्रकार	बजेटको प्रकार: खास/पूजीगत	इकाइ	आ.व २०८०/८१ को वार्षिक प्रगती विवरण				लाभान्वित वर्ग/समुदाय	पर्याप्त/न्यायान्वित पर्याप्त			योजना/कार्यक्रमको मुख्य सुलभ उल्लेखहरू		
						धीनिक प्रगती		वित्तीय प्रगती विवरण			महिला	पुरुष	जम्मा			
						लक्ष्य	प्रगती	बजेट रु हजारमा	अनुमानित लागत						प्रगती खर्च रु हजारमा	प्रगती प्रतिशतमा %
१	CBIMNCI कार्यक्रम(कार्यक्रम समिक्षा/स्थलगत अनुशिक्षण,समता तथा पहुँच कार्यक्रम	पालिका/स्वास्थ्य सस्थाहरुमा १८ वटा समुदायमा		चालु	पटक			३४०	*	३००	८८%	सबै	३५०	२००	५५०	समुदायमा रहेका सिमान्तकृत,दलित, जनजाती लगाएत अन्य जातजातीहरु सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई सेवाको पहुँच बढाउने र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने ।

समुदायमा क्षयरोग सम्बन्धि अभिमुखिकरण सक्रिय क्षयरोग खोजपङ्काल कार्यक्रम, सम्पर्क परिक्षण तथा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा क्षयरोग रोकथाम टीपीपी टी कार्यक्रम	पोबाङ स्वास्थ्य चौकीमा	चालु	पटक			८७%		८०	९१.००%	समुदायमा रहेका शंकास्पद क्षयरोगीहरु	१४०	८०	२२०	क्षयरोगका बिरामी बढी प्रकोप भएका समुदाय तथा दलित समुदायमा सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका जनसमुदायमा क्षयरोगीहरु खाकार परिक्षण गरि समयमा पत्ता लगाएर उपचारको शायराम ल्याउने र सन २०३० सम्ममा क्षयरोग न्युनिकरण गर्नमा जोड गर्ने ।
कोभिड-१९ बिरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत तथा MR खोप सञ्चालन व्यवस्थापन पालिकास्तरिय र स्वास्थ्य सस्थास्तरिय सुपरभिजन ।	स्वास्थ्य सस्थाहरुमा र विद्यालयहरुमा	चालु	पटक			१९२%		१४५	७५	५ वर्ष माथिका सबै उमेर समूहहरु				लक्षित समूहलाई ९०% खोप लगाएको

नियमित खोप सुदृढीकरण पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना लागि सुक्ष्म योजना गोष्ठी तथा पूर्ण खोप सुनिश्चितताकोलागि र FIPV खोप स्थानिय तह र वडा खोप समन्वय समितिलाइ अभिमुखिकरण	पालिका र वडाहरुमा	चालु	पटक			२२७*		२२५	१९	जनप्रतिनिधि/स्वास्थ्य कर्मीहरु/लक्षित समूहका बालबालिकाहरु र महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरु	१८०	१५०	३३०	बच्चाहरु खोपबाट बञ्चित नहुने, खोप सेवालाइ थप प्रवर्धन गरि गुणस्तरिय हुनुको साथै वडा तथा पालिका पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा गर्न सहज ।
किशोर/ किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	स्वास्थ्य सस्थाहरुमा	चालु	५			८०*		८०	१००	किशोर/ किशोरीहरु	२०	३०	५०	किशोर/किशोरी मैत्री सेवा विस्तार तथा प्रमाणिकरण-पोवाड फगाम र सिउरी

पालिकास्तरमा स्वास्थ्य सस्थाहरुको मासिक बैठक	पालिका	चालु	पटक			२००*		२००	१००	जनप्रतिनिधि/स्वास्थ्यकर्मीहरु	९०	६०	१५०	स्वास्थ्य सस्थामा सम्पादित कार्यहरुको समिक्षा गरि समस्या समाधानको खोजी गर्ने । सम्पादित कार्यक्रम वडामा तथा पालिकामा प्रस्तुतीकरण गर्न डाटा परिबिष्ट गर्ने सीप विकास गराउने र कार्ययोजना तयार गर्ने
पोषण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन	पालिका तथा स्वास्थ्य सस्थाहरुमा	चालु	स्थान			३७०*		३५०	९४	किशोरी/इजार दिनका आमाहरु	९००	७००	१६००	उराज पोषण पिरामिड भिडामिन ए पोषण समिक्षा
मानु तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा न्यानो झोला र निःशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	पालिका तथा स्वास्थ्य सस्थाहरुमा	चालु	पटक			१४४०*		९००	६२	गर्भवती महिला तथा मुत्केरी महिलाहरु र नवजात शिशुहरु	५००	८०	५८०	मानु मृत्यु दर/शिशु मृत्यु दर न्युनिकरण गर्ने स्वास्थ्य सस्थामा गर्भवती जाँच तथा प्रसुती हुन प्रोत्साहन गर्ने र अनुदुच्छुक गर्भधारण रोक्न

	मानु तथा नवजिग कार्यक्रम सञ्चालन	पालिका/वडाह रुमा/समुदायमा	चालु	पटक						प्रजनन उमेर समूहका महिलाह रु जनप्रति निधिहरु/ स्वास्थ्य कर्मीहरु/ ५ वर्ष मुनिका बालबा लिकाहरु	५००	१००	६००	प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन बाल मृत्यु दर घटाउन सेवाको पहुच बढाउन धरमा गएर सुत्केरी तथा नवजात शिशुको हेरचाह गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई क्षमता विकास गर्ने ।
१०	बिभिन्न सरुवा रोग नसर्ने रोग मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तर्क्रिया तथा उच्च रक्त चाप दिवस ।	पालिका/समु दायमा	चालु	पटक						जनप्रति निधिहरु जन समुदायह रु र स्वास्थ्य कर्मीहरु	१००	३०	१३०	सर्ने नसर्ने रोगबारे सचेतना जागृत गर्ने र यसबाट बच्ने उपाहरु अपनाउन दैनिक जीवनमा असल व्यवहार खानपिन शारीरिक ज्यामको विकास गर्ने ।

११	स्वास्थ्य चीकीहरुको न्युनतम सेवा भाषण कार्यक्रम (अभिमुखिकरण समिक्षा फलोअप)	स्वास्थ्य संस्थाहरुमा	चालु	स्थान						स्वास्थ्य चीकी सञ्चालन तथा व्यवस्थाप न समितिहरु र स्वास्थ्य कर्मीहरु	८०	१०	९०	स्वास्थ्य चीकीको गुणस्तर निर्धारण गर्ने र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने
१२	आकस्मिक अवस्थामा औषधि एवं ल्याब सामग्री दुवानी रेकर्डिङ रिपोर्टिङकालागि फर्म फर्मेट छपाउन क्षयरोग दिवस अनाउन स्थलगत अनुशिक्षण सञ्चालन गर्ने क्षयरोग कार्यक्रमको कोहर्ट बिश्लेषण गर्ने		चालु	पटक						स्वास्थ्य कर्मीहरु र सेवा प्राहोहरु	५०	६०	११०	क्षयरोग विरामीहरु eTB रजिष्टरमा अध्याबधिक गर्ने क्षयरोग विरामीहरुलाई इट्स बिधिमा आबड गराड उपचार गर्ने र प्रतिवेदन दिने आवश्यक औषधीको मार्ग गर्ने ।

१३	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधी खरिद		चालु	पटक						१२७४*		१८	नवजात शिशु देखि वृद्धा उमेर समूह	७०००	५०००	१२००	प्रतिरोधात्मक/प्रवर्धनात्मक तथा उपचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्ने
१४	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका कार्यक्रम (पोषाक प्रोत्साहन यातायात खर्च र दिवस मनाउने)		चालु							१२००	१२००	१००.००%	सव म स्वा स्वयम सेविका- ५३ जना स्वास्थ्य कर्मीहरु	१००	४०	१४०	म स्वा स्वय सेविकाहरुलाई सम्मान तथा काम गर्नमा नयाँ उर्जा थप
१५	महामारी/आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम									१००	१००	१००.००%	१२० जना				महामारी रोग बाहे समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि भइ महामारी नियन्त्रणमा टेवा

१६	पोषण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन									१५०	१४५	९६	१२५				असल खानपान सम्बन्धि व्यवहार परिवर्तन भइ जंक फूड न्युनिकरण
१७	परिवारयोजना सेवा									७५	७०	९३	प्रजनन उमेरका महिला समूह- ३०० जना				जन्मान्तर तथा सन्तानका रहर पुगेका महिलाहरुले परिवारको व्यवस्थापन
१८	प्रजनन रुग्णता स्वास्थ्य सेवा									८५	७५	८८	१४० जना महिला हरु				पाठेघर समस्या तथा पाठेघरको मुखको क्यानसर पहिचाल

स्वास्थ्य शाखा र स्वास्थ्य १९सस्थाहरुको मसलन्द तथा प्रशासनिक खर्च								२४००	१०००	४२	सम्बन्धित स्वास्थ्य मी तथा सेवा ग्राही	सस्थाहरुको कार्य सम्पादन गर्न अभिलेख राख्न तथा प्रतिवेदन गर्न छिटो छरितो
२०जम्मा								१०३० ७०००	७०९४० ००	७०.० ०%		

वित्तिय सामनीकरण वजेट

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	योजना/कार्यक्रमको सञ्चालन स्थान	योजनाको प्रकार	वजेटको प्रकार: चालु/पूजागत	इकाइ	आ.व २०८०/८१ को वार्षिक प्रगती विवरण				लाभान्वित वर्ग/समुदाय	सहभागी/लाभान्वित संख्या			योजना/कार्यक्रमको मुख्य उपलब्धीहरु	निसर्त वजेट	
						भौतिक प्रगती		वित्तिय प्रगती विवरण			महिला	पुरुष	जम्मा			
						लक्ष्य	प्रगती	वजेट रु हजारमा	अनुमानित लागत							प्रगती खर्च रु हजारमा
१	वर्धिङ्ग सेन्टरकोला औजार/उपकरण खरिद	पालिका	पूजागत	पटक			२७०*		२७०	१००%	गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरु	३००	०	३००	गुणस्तरिय गर्भवती सेवा तथा प्रसुती सेवा सञ्चालन गर्न	

२	सेवा रजिष्टर छपाइ	पालिका	चालु	लि				३००	२८०	९३	स्वास्थ्य शाखा स्वास्थ्य सस्था				स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन मा छिटो/छरितोको लागि
३	मासिक बैठक भत्ता	पालिका	चालु	पटक				१००*	१००	१००	स्वास्थ्य कर्मीहरु	४०	१००	१४०	स्वास्थ्य सस्थाका समस्याको पहिचान तथा समाधान गर्न र स्वास्थ्यका प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा निरन्तर पेश गर्न

४	विविध		चालु	पटक				३०	२०	६६	जन प्रतिनिधि अन्य कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मी	४०	१००	१४०	मासिक बैठकमा सहभागिहरु
५	बार्षिक समिक्षा	पालिका	चालु	पटक				१००*	१००	१००	स्वास्थ्यक र्मीहरु	१५	२०	३५	स्वास्थ्य सस्थाको प्रगति विवरण अनुसार योजना तर्जुमा हुने ।

भ्याक्सिन तथा औषधी दत्तथा स्वास्थ्य सामग्री दुवानी							२००	१५०	७५	का स तथा गाडि	०	१०	१०	समय सिमा भिन्न कार्य सम्पन्न गर्न सहज
आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाकोला गि औषधी खरिद							९००	९००	१००	पालिका अन्तर्गत सेवा ग्राहीरु	७००	५००	१२०	न्युनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न

किशोरी संग उपाध्यक्ष कार्यक्रम							३००	२८०	९३		३८०	४१२	७९२	१० वटा आ वि र मा विहरुमा
विद्यालयह रुमा बालबालि काहरुको आँखा स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम							२००	१९०	९५		७१२	८५६	१५६	१० वटा आ वि र मा विहरुमा
१०जम्मा							२८०	२६६०	९५		८४९	६५१	१५०	

**जीविकोपार्जन
बापत (रु. ५०००) प्राप्त गरेका सेवाग्राही संख्या
(संघीय सरकार) २०८०।८१**

सेवाग्राहीको रोगको प्रकार	संख्या
इस्पाइनल पारालाइसिस	०
मृगौला रोग	३
क्यान्सर रोग	३

उपचार सहूलियतको लागि सिफारिश विवरण (संघीय सरकार) २०८०।८१

सेवाग्राहीको रोगको प्रकार	संख्या
मुटु	०
क्यान्सर	१०
अलजाइमर	०
पार्किन्सन	०
हेड इन्जुरी	०
इस्पाइनल इन्जुरी	०
सिकल सेल एनीमिया	०
मृगौला रोग	४

**प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधाको लागि सिफारिस
विवरण
(प्रदेश सरकारबाट रु २,००,०००) २०८०।८१**

सेवाग्राहीको रोगको प्रकार	संख्या
मृगौला प्रत्यारोपण	०
क्यान्सर रोग	८
मुटुको भल्भ फेर्ने	०

21

**सुनछहरी गाउँपालिकामा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सस्था मूल्यांकन समितिले
३० वटा सूचक पूर्णाङ्क ९० र पालिकाबाट १० पूर्णाङ्क राखि छनौट गर्दा
७ वटा स्वास्थ्य सस्थाले प्राप्त गरेको स्कोर तपशिल बमोजिम रहेको छ**

क्र सं	स्वास्थ्य सस्था	वडा नं	पूर्णाङ्क	प्राप्ताङ्क	कैफियत
१	स्युरी स्वास्थ्य चौकी	सुनछहरी-४ स्युरी	१००	६४.७६	प्रथम स्थान
२	सेरम स्वास्थ्य चौकी	सुनछहरी-१ सेरम	१००	६४.६५	दोश्रो स्थान
३	गाम स्वास्थ्य चौकी	सुनछहरी-३ गाम	१००	६४.६३	तेश्रो स्थान
४	पोवाड स्वास्थ्य चौकी	सुनछहरी-५ जैमाकसला	१००	६४.६३	तेश्रो स्थान
५	जेस्वाड स्वास्थ्य चौकी	सुनछहरी-७ जेस्वाड	१००	६४.५२	चाँथो स्थान
६	फगाम स्वास्थ्य चौकी	सुनछहरी-६ फगाम	१००	५७.३	पाँचौँ स्थान
७	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	सुनछहरी-२ भिवि गाम	१००	५०.३३	छैठौँ स्थान

कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किसान तथा युवा उद्यमशिलता साझेदारी परियोजनाको

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८०।०८१ :

परियोजनाबाट लाभान्वित वडागत घरधुरी संख्या विवरण

वडा नं	क्षेत्र	जम्मा घरधुरी	परियोजनामा समेटिने घर धुरी संख्या (लक्ष्य)	परियोजनामा समेटिने युवा घर धुरी संख्या (लक्ष्य)	समूह संख्या (लक्ष्य)	परियोजना मा समेटिएका घर धुरी (प्रगती)	बाँकी घरधुरी	समूह संख्या (प्रगती)			बाँकी		
								मूल	उपहार	युवा	मूल	उपहार	युवा
१	सेरम	३७४	१५०	२०	७	२१९	०	२	६	२	०	०	०
२	भित्री गाम	३८३	१५०	२०	७	१५२	१८	२	४	०	०	०	०
३	बाहिरी गाम	४०४	२००	२०	९	१६५	५५	२	५	०	०	०	१
४	स्युरी	३१९	१५०	२०	७	११७	५३	२	२	०	०	०	१
५	कसला	५८०	२००	२०	९	१८७	३३	२	६	१	०	०	०
६	फगाम	४४६	१५०	२५	७	१६२	१३	२	५	०	०	०	१
७	जेलवाड	५१०	२००	२५	९	१९८	२७	२	६	१	०	०	०
जम्मा		३०१६	१२००	१५०	५५	१२००	१९९	१४	३४	४	०	०	३

आ.व ०८०।०८१ मा सम्पन्न क्रियाकलापहरु को खर्च विवरण

सि.नविवरण	स्रोत	एकाई	लक्ष्य	दर	जम्मा रकम	प्रगती	खर्च	कैफियत	
क पशु खरिद तथा ढुवानी (Livestock and Freight)									
१	बाखा खरिद तथा ढुवानी	गा.पा	संख्या	१६०	१२,३००	२४,८०,०००	१६०	१४,२४,४८०	१०,५५,५२०
२	बोका खरिद तथा ढुवानी	गा.पा	संख्या	१७	३६,०००	६,१२,०००	१७	६,०६,८५०	५,१५०
जम्मा						३०,९२,०००	१७७	२०,३१,३३०	१०,६०,६७०

Cont....

सि.न.	विवरण	स्रोत	एकाई	लक्ष्य	दर	जम्मा रकम	प्रगती	खर्च	कैफियत
ख	बागवानी तथा ढुवानी (Horticulture and Freight)								
१	डाले तथा भुईघासको विउ सहयोग	गा पा	समुह	२०	५,०००	१,००,०००	२०	९९,०००	१,०००
२	डाले तथा भुईघासको बेर्ना सहयोग	गा पा	समुह	१८	१०,०००	१,८०,०००	१८	१,७१,३००	८,७००
३	फलफुलका बेर्ना सहयोग	गा पा	समुह	२	२५,०००	५०,०००	२	४८,३००	१,७००
४	मकैको विउ सहयोग	गा पा	समुह	३०		१,०५०	३०	१,९४,२५०	१५,७५०
	जम्मा					५,४०,०००	७०	५,१२,८५०	२७,१५०

Cont....

सि.न.	विवरण	स्रोत	एकाई	लक्ष्य	दर	जम्मा रकम	प्रगती	खर्च	कैफियत
ग	कृषी सामग्री तथा उपकरण (Agriculture Equipment and Supplies)								
१	साना पशुको खोर सुधार	गा.पा	संख्या	४५	१५,०००	६,७५,०००	४५	६,७५,०००	
२	माहुरी सहितको धार सहयोग कार्यक्रम	गा.पा	संख्या	५०	९,०००	४५००००	४६	४४६२००	स्थानिय बजारमा माहुरी सहितको धार लाई वुझदा त्यो रेटमा नआउने भयको ले लागत अनुमान तयार गर्दा खरिद संख्या लाई घटाई ४६ धारमा झारेको र खर्च बाकी रकम रु ३८००
३	साना सिचाई सहयोग (ट्याकि)	गा.पा	संख्या	२	२०००००	४०००००	२	३,९६,०९९।९	३,९००।४९
४	संकलन केन्द्र निर्माण तथा संचालन	गा.पा	संख्या	४	४०००००	१६०००००	४	१५,९२,१३४।७९	७,८६५।२९

Cont....

५	साना पशुसाईं खोप (पिपिआर)	गा.पा	पटक	४,०००	१५	६०,०००		४,०००	४८,९००	१,१००
६	सानापशुसाईं जुकाको औषधी	गा.पा	पटक	४,०००	१५	६०,०००		४,०००	४८,८००	१,२००
७	लोकल कुखुरासाईं खोप (रानीखेत)	गा.पा	पटक	२,४००	१०	२४,०००		२,४००	२४,०००	१,०००
८	लोकल कुखुरासाईं जुकाको औषधी	गा.पा	पटक	२,४००	१०	२४,०००		२,४००	२४,०४०	२४०
९	डिजिटल तराजु सहयोग	गा.पा	संख्या	४	२४,०००	१,००,०००		४	७३,६४८	२२,३४२
१०	एनालिसा तराजु सहयोग	गा.पा	संख्या	४	३८,०००	१,४२,०००		४	१,२०,००१	२१,९९९
११	नमूना खोर निर्माण	गा.पा	संख्या	२	२,००,०००	४,००,०००		२	४,००,०००	
	जम्मा					२९,४५,०००			३८,७३,४४३०	७३,४४६/७०

सि.न.	विवरण	स्रोत	एकाई	संख्या	दर	जम्मा रकम	प्रगती	बाच	कैफियत
घ	तालिम (Trainings)								
१	उपहार समूहहरूलाई ३ दिने आधारशिला तालिम	गा.पा	संख्या	३१	१३,४००	४,१८,४००	३१	३,१६,११०	१,०२,२९०
२	कर्मचारी लाई समूह व्यवस्थापन तालिम	गा.पा	पटक	१	८१,०००	८१,०००	१	६१,४३१	१९,५६९
३	माहुरी पालन तालिम	गा.पा	पटक	१	४९,७४०	४९,७४०	१	२६,१३४	२३,६०६
४	पशुको उपित व्यवस्थापन तालिम उपहार	गा.पा	समूह	१७	१४,२४०	२,४१,२४०	१७	२,१६,१०४	४२,१४४
५	क्षमता अभिवृद्धि अन्तरगत इन्चुरेन्स एजेन्ट तालिम मा सहभागी	गा.पा	संख्या	१	६०,०००	६०,०००	१	९,२२०	५०,७८०
६	युवा समूह गठन तथा अभिवृद्धिकरण	गा.पा	पटक	७	४,०००	२८,०००	२	१,८४०	२६,१६०
७	सहकारी दता तथा सञ्चालन सहयोग	गा.पा	संख्या	१	१,७४,०००	१,७४,०००	१	१,४८,९६०	२५,०४०
८	आधारशिला तालिम अभिभावक	गा.पा	संख्या	३	२६,२४०	७८,७४०	३	४३,८६०	२४,८९०
९	युवा समूह आधारशिला तालिम	गा.पा	संख्या	३	२६,२४०	७८,७४०	३	३२,२९४	४६,४४६

सि.न.	विवरण	स्रोत	एकाई	लक्ष्य	दर	जम्मा रकम	प्रगती	खर्च	कैफियत
१०	आलु खेती तालिम	गा.पा	पटक	४	१५,२५०	६१,०००	४	४२,०६०	८,१४०
११	भटमास खेती तालिम	गा.पा	पटक	२	१५,२५०	३०,५००	२	२४,०५०	६,४५०
१२	मुस समुहलाई समुह व्यवस्थापन तालिम	गा.पा	संख्या	१४	११,५००	१,६१,०००	१४	१,०१,९०५	४९,०९५
१३	कर्मचारीलाई प्राविधिक अभिमुखिकरण	गा.पा	संख्या	१	६०,०००	६०,०००	१	७९,९६०	४९
१४	साभेदार संस्थाका कर्मचारीहरुलाई आधारशिक्षा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम	गा.पा	संख्या	२	२३,५००	४७,०००	२	३४,७९९	१२,२०१
१५	सुलतला जान फलफूल खेती तालिम	गा.पा	संख्या	२	१५,२५०	३०,५००	३२	२३,६९०	६,८१०
१६	कार्यक्रम अनुगमन, फिल्ड भ्रमण, स्रोत व्यक्ति परिचालन	गा.पा	दिन	५०	२,०००	१,००,०००	३६	७१,३९८	२८,६०२
	जम्मा					२२,४१,०००		१२,६४,६२८	९,७६,३७२

सि.न.	विवरण	स्रोत	एकाई	लक्ष्य	दर	जम्मा रकम	प्रगती	खर्च	कैफियत
	प्राविधिक सेवा तथा अनुगमन मूल्यांकन खर्च Technical Service And Evaluation)								
१	समुह स्वसमिक्षा बैठक	गा.पा	पटक	१४	३,०००	४२,०००	१४	३४,६००	७,४००
२	ग्रामीण कृषि तथा पशु उद्यमी परिचालन - Cave	गा.पा	माहिना	७२	८,०००	५,७६,०००	४४	४,४८,०००	८०,०००
३	वडा स्तरीय परियोजना अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठक	गा.पा	पटक	२८	१०,०००	२,८०,०००	२१	१,३७,८३०	१,४२,१७०
४	PMCC बैठक खर्च	गा.पा	पटक	४	२५,२५०	१,०१,०००	३	८६,३००	१४,७००
५	PMCC फिल्ड भ्रमण र अनुगमन खर्च	गा.पा	पटक	२	५०,०००	१,००,०००	२	९७,२३०	२,७७०
६	संचार, प्रकाशन तथा प्रसारण	गा.पा	पटक	८	५,०००	४०,०००	७	३३,३३५	६,६६५
	जम्मा					११,४९,०००		८,३७,२९५	३,११,७०५

हेफर प्रोजेक्ट नेपाल तर्फको खर्च विवरण

सि. न.	विवरण	स्रोत	एकाई	लक्ष्य	दर	जम्मा रकम	प्रगती	खर्च	कैफियत
१	प्राविधिक मूल्यांकन	हेफर	माहिना	१२	६३,६४५	७,६३,७५०	१२	७,४८,०३६	१५,७१३
२	कर्मचारी तलब खर्च	हेफर	माहिना	१२	२,२९,६६८	२७,५६,०००	१२	२४,८९,३५७	२,६६,६४२
३	यातायात खर्च	हेफर	माहिना	१२	४७०८३	५,६५,०००	१२	५,०७,५९७	५७,४०३
४	कार्यालय खर्च	हेफर	माहिना	१२	४२०६८	५,०४,७९६	१२	४,४७,३६८	५७,४२८
	जम्मा					४५,८९,५४६			३,९७,१८७

बजेट विवरण

सनछहरी गाउँपालिका

आर्थिक वर्ष	सम्भौता रकम(रु)	प्राप्त रकम(रु)	खर्च रकम(रु)	कैफियत
आ.व. २०८०/८१	४५,८९,५४५	४२,२३,७२६।३२	४१,९२,४०७।५	
जम्मा	४५,८९,५४५	४२,२३,७२६।३२	४१,९२,४०७।५	

हेफर प्रोजेक्ट नेपाल

आर्थिक वर्ष	सम्भौता रकम(रु)	प्राप्त रकम(रु)	खर्च रकम(रु)	कैफियत
आ.व. २०८०/८१	१,१०,१८,१३९	१,००,००,०००	८५,४९,६२२।९४	
जम्मा	१,१०,१८,१३९	१,००,००,०००	८५,४९,६२२।९४	

आ. ब ०८०/८१ तालिमहरु

क्र.स.	तालिमको नाम	समुह संख्या	लाभान्वित परिवार	कैफियत
१.	उपहार समुहलाई आधारशिला तालिम	३१	६७३ जना	
२.	युवा समुह आधारशिला तालिम	३	४६ जना	
३.	आधारशिला तालिम अभिभावक	३	८५ जना	
४.	समुह व्यवस्थापन तालिम	१४	३२४ जना	
५.	पशुको उच्चत व्यवस्थापन तालिम (उपहार समुहलाई)	१७	३५५ जना	
६.	सहभागितामूलक स्व सामिक्षा तथा योजना तर्जुमा	१४	३३६ जना	
७.	बडा स्तारिय पारियोजना अनुगमन तथा समन्वय समितीको बैठक	७ पटक	४० जना	
८.	आलु खेती तालिम	४	९१ जना	
९.	भटमास खेत तालिम	२	४५ जना	
१०.	मौरी पालन तालिम	१	२३ जना	
११.	सुन्तला जात फलफूल खेती तालिम	२	४० जना	

आ. ब ०८०/८१ बस्तु तथा स्रोतहरु

क्र.स.	बस्तु तथा स्रोतको नाम	इकाई	परिमाण	लाभान्वित परिवार
१.	बाखा वितरण	संख्या	१६०	१२२
२.	बोका वितरण	संख्या	१७	३८४
३.	मौरी सहित को धार सहयोग	संख्या	४६	२४
४.	बाखाको सुधारिएको खोर निर्माण सहयोग	संख्या	४५	४५
५.	साना पशुलाई खोप (पिपिआर)	पटक	४२००	४२०० बाखा
६.	लोकल कुखुरालाई खोप (रानीखेत)	पटक	४०००	४००० कुखुरा
७.	सानापशुलाई जुकाको औषधी	पटक	१५५००	१२००० बाखा
८.	लोकल कुखुरालाई जुकाको औषधी	पटक	२५००	२५०० कुखुरा
९.	डिजिटल तराजु सहयोग	संख्या	४	वाड न १,२,५,७
१०.	एनालग तराजु सहयोग	संख्या	४	वाड न १,२,५,७
११.	नमूना खोर निर्माण	संख्या	२	३४
१२.	साना सिंचाई सहयोग (पानी ट्याङ्की)	संख्या	२	३२
१३.	संकलन केन्द्र निर्माण तथा संचालन	संख्या	४	वाड न १,२,५,७

परियोजना सकारात्मक प्रभावहरु

- १३५० घर धुरी मध्य १२०० घरधुरी १४ मूल समूह, ३४ उपहार समूह र ४ युवा समूहमा आवद्ध ।
 - ४८ समूहले ७,४९,७६२ रुपैया बचत गरि परिचालन गरिरहेका छन ।
 - ०८०१०८१ मा जम्मा ४५ ओटा मध्ये ४५ ओटा सुधारिएका खोर निर्माण भएका छन र खोर सरसफाई गर्ने बानीको विकास हुन थालेको छ ।
 - आ.व ०७९/०८० मा खरिद गरेका १५ बटा र आ.व ०८०/०८१ मा १७ बटा खरिद गरेका विउ बोका मार्फत नश्ल सुधारमा परिवर्तन आई बाखाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ ।
 - ४८ बटा समूहमा खनिज ढिक्का प्रयोग भई रहेको छ भने अन्य मा निरन्तरताका लागि पहल भई रहेको छ ।
 - ४८ बटा आधारशिला तालिम सञ्चालन गरिएका समूहले बाटो सरसफाई,घरआंगन सरसफाई, मठ मन्दिर सरसफाई, बोट विरुवा लगाउने सम्बन्धी कार्यगरेको तथा पानीको मूहान संरक्षण सम्बन्धि कार्य गर्दै आइरहेका छन भने नव निर्मित समूहले पनि कार्य योजना बनाएका छन ।
 - हाल सम्म तरकारीका बेर्ना, घाँसका बेर्ना, गर्भवती महिला लाई अण्डा, समूह को सदस्य लाई कुखुरा आदि उपहार प्रदान तथा सहयोग गरेका छन ।
 - सहकारी गठन भैसकेको र सहकारी मार्फत सामुहिक बजारिकरण व्यवस्था सुरु हुन लागेको ।
-
- सामाजिक पुजी विकाश आन्तर्गत महिला दिदीबहिनी हरुमा आपसी सदभाव, सहकार्य, आत्मियता, सहयोग को भावना, मेलमिलाप जस्ता पक्षहरुमा सकारात्मक परीवर्तन देखिएको छ ।
 - व्यक्तिगत विकाश आन्तर्गत समूहमा आवद्ध महिला दिदीबहिनी हरुको आफ्नो कुरा राख्ने क्षमता, आफ्नो राय सल्लाह तथा निर्णय गर्ने क्षमताको विकाश भएको र विभिन्न सामाजिक क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको आग्रसरता रहेको छ ।
 - एक बाई एक कृषि तथा पशु उद्यमी को लक्ष्य साथ सुरु गरिएको ७ जना उद्यमी मध्ये आ व ०८०/०८१ सम्म ४ जना कृषि तथा पशु उद्यमी सक्रिय रहेको र उनीहरु मार्फत पशु उपचार र पशु प्रवर्धन सम्बन्धि विभिन्न कार्यहरु भैरहेको ।
 - परियोजना बाट संचालित विभिन्न कृषि तालिम बाट प्राप्त जानकारी लाई व्यवहारिक रुपमा आनुसरण गरि किसानहरु आधुनिक कृषि खेति तथा प्रविधि तर्फ उन्मुख भएको ।
 - परियोजना बाट वितरण गरिएका बाखा बाट जन्मिएका ५७ पाठीहरु ५७ महिला दिदीबहिनी हरुलाई उपहार प्रदान गरिएको र उपहार प्रधान गर्न लाएक २५ पाठीहरुलाई समूह सदस्यमा उपहार प्रधान गर्न को लाई आवश्यकताको आधार मा छनोट गरिएको ।
 - समूहका सदस्यहरु सामुहिक छलफल, माशिक बैठक लगायतका अन्य सामाजिक कामहरुमा आग्रसर रहेको ।
 - परियोजना प्राविधिक संयोजक र पशु तथा कृषि उध्यमि ले यो आ व मा ७५ बोका र २० बटा गोरु क्यास्टेसन गरेको ।

कृषि शाखा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन :

कृषि विकास शाखाको कार्यक्रमको कुल बजेट

सुनछहरी गा पा बाट बिनियोजित बजेट

- रु. १२०००००/- (बाह्र लाख)

सघिय सरकारको बजेट

- रु.९४९०००/- (नौ लाख उनन्पचास हजार)

प्रदेश सरकारको बजेट

- रु.११५०००० / (एघार लाख पचास हजार)

जम्मा बजेट

- रु. ३२९९०००/ (बत्तिस लाख उनान्सौ हजार)

कार्यक्रम तथा तालिमको प्रगति तर्फ

कुल जम्मा कार्यक्रम तथा तालिम

- २ वटा तालिम १४ वटा कार्यक्रम गरी जम्मा १६ वटा कार्यक्रम

सम्पन्न भएका कार्यक्रम तथा तालिम

- २ वटा तालिम १४ वटा कार्यक्रम गरी जम्मा १६ वटा कार्यक्रम

सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रम तथा तालिम

• •

कार्यक्रम प्रगति तर्फ

कृषि विकासका लागि
अभिमुखिकरण तालिम
कार्यक्रम

• ०

कृषि बिकासका लागि
तरकारी बिउ फलफुल
बेर्ना कार्यक्रम

• १४ वटा सम्पन्न

कार्यक्रम प्रगति तर्फ

अन्य शाखाबाट कृषि
सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम

३ वटा

तरकारी उन्नत किट बितरण
द्वयउ/फलफुल बेर्ना मकै बिउ
गाहु बितरण कार्यक्रम

९००जना

किसान सुचिकरण
परिचय पत्र

९५० घर
सख्या

आलु पकेट

६० घर
सडख्या

सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कार्य हरु र उपलब्धिहरु

- कृषि विकास शाखा बाट उन्नत तरकारी किट बितरण ७ सातै वडामा बितरण गरी उक्त तरकारी केहि मात्रामा स्थानिय बजारमा बेचबिखन गरि केहि आमदानी भएको पाईएको छ ।
- स्युरी गाम जेलबाड र जैमा कसलामा दाँते ओखर बेर्ना बितरण गरिएको छ ।

- सातै वडामा च्याउको बिउ बितरण गरि उत्पादित च्याउँ स्थानिय बजारमा बेचि आर्थिक मुनाफामा टेवा पुगेको छ ।
- विगतको वर्षमा किसान सुचिकरण परिचय पत्र बितरण गर्न बाकि र छुटेका किसानलाई यो वर्ष बितरण गरिएको छ ।
- सुनछहरी गा पा को कृषि किसान सुचिकरण सङ्गै कृषि अध्यवाधिक तथ्याक लिएको छ ।
- १०० जना घरधुरी सङ्गालाई सुन्तला र कागती बेर्ना बितरण गरिएको छ ।
- ९० जना घरधुरी सङ्गालाई च्याउ बिउ बितरण गरीएको छ ।
- प्राङ्गारिक कृषि प्रर्वदन कार्यक्रम दारा जेलबाड ठुलोगाउँमा रसायनिक विषादीबाट हालै र भविष्यमा हुने असरबारे जानकारी गराई जैविक विषादी प्रगोग गर्न तर्फ उन्मुख गरिएको ।
- १०० जना घरधुरी सङ्गालाई सुन्तला र कागती बेर्ना बितरण गरिएको छ ।
- ९० जना घरधुरी सङ्गालाई च्याउ बिउ बितरण गरीएको छ ।
- प्राङ्गारिक कृषि प्रर्वदन कार्यक्रम दारा जेलबाड ठुलोगाउँमा रसायनिक विषादीबाट हालै र भविष्यमा हुने असरबारे जानकारी गराई जैविक विषादी प्रगोग गर्न तर्फ उन्मुख गरिएको ।
- हालसम्म २७०० घरधुरी सुनछहरी गा पा अन्तर्गत कृषि तथ्याडक किसान सुचिकरण मार्फत डाटा आइसकेको ।

रोजगार सेवा केन्द्रको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन :

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २०८०/०८१ मा संचान भई सम्पन्न भएका योजना विवरणहरु:

क्र.स.	योजनाको नाम	वडा	बजेट	श्रोत	श्रमिक	सम्झौता मिति
1	किम्लेघाट देखि मुघाधारा सम्म गोरेटो बाटो मर्मत योजना	१	४००८००	आइ डि ए	६	०९/२४/२०८०
2	चालबाड खोला देखि जुरेसम्म गोरेटोबाटो निर्माण योजना	२	३३४०००	नेपालसरकार	५	०९/१६/२०८०
3	बर्माली आमा समूह भवन निर्माण योजना	३	४००८००	नेपालसरकार	६	१०/०४/२०८०
4	लुडमा देखि मौलावन सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	३	३३४०००	नेपालसरकार	५	१०/०४/२०८०
5	तडदाड देखि गोमबाड सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	३	४००८००	नेपालसरकार	६	१०/०४/२०८०
6	चडगाधारा देखि पोबाड खोरे सम्म गोरेटो मर्मत तथा सिढिनिर्माण योजना	४	६६८०००	आइ डि ए	१०	२५/९/२०८०
7	मोटरबाटो हुदै पाखापानी धारा थनबाड सिढि तथा गोरेटो बाटो निर्माण योजना	५	३३४०००	नेपालसरकार	५	०४/१०/२०८०
8	सेलताने धारा देखि जुबाड गाउँसम्म सिढि निर्माण योजना	५	३३४०००	नेपालसरकार	५	१०/०५/२०८०
9	भुडरीबाड पुलफेददेखि नयाँगाउँ मोटरबाटो सम्म सिढि निर्माण योजना	६	६६८०००	आइ डि ए	१०	१९/९/२०८०
10	खिवाड गाउँघरकिल्निक भवन देखि हाडता सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	७	२६७२००	आइ डि ए	८	०९/०८/२०८०
11	साधिबाड देखि राडसी सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	७	२६७२००	आइ डि ए	"	२२/११/२०८०
12	मजिवाड फेद देखि ऐसेलुखर्क प्रा.वि.सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	७	२३३८००	नेपालसरकार	७	०९/०८/२०८०
13	नैबाड खोला देखि घोडाकण्डे सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	७	२३३८००	नेपालसरकार	"	२२/११/२०८०
14	पुरानो सभाहल सेफ्टी ट्याडकी निर्माण तथा मर्मत सम्भार र पोबाड बजार देखि गाउँपालिका भवन सम्म सिढि निर्माण	५	४००८००	आइ डि ए	६	११/३०/२०८०
			५२७७२००		७९	

गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकको विवरण

गाउँपालिकाको केन्द्र पोबाङ जोड्ने मोटरबाटोको विवरण

सुनछहरी गाउँपालिकाको ७ वटै वडा जोड्ने मोटरबाटोहरूको विवरण

गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकको विवरण												
क्र. सं.	प्रदेशजि/ल्ला	गाउँपालिका	केन्द्र रहेको स्थान	सडकको नाम	सडकको लम्बाई कि.मि.	सडकको सुरु विन्दु	सडकको अन्तिम विन्दु	कालो पत्रे कि.मि.	ग्राभेल कि.मि.	कच्ची कि.मि.	जोड्ने बाँकी लम्बाई	कैफियत
१	लुम्बिनी/रोल्पा	सुनछहरी	पोबाङ	सुलिचौर - पोबाङ जोड्ने मोटरबाटो	२०	सुलिचौर GPS Coordination Sulichaur (28' 24' 78" N, 82' 72'80" E)	पोबाङ GPS Coordination Sulichaur (28' 24' 78" N, 82' 43'45" E)	१	६	१३	०	

वडा केन्द्र जोड्ने सडकको विवरण														
क्र.सं.	प्रदेशजि/ल्ला	गाउँपालिका र वडा नं.	केन्द्र रहेको स्थान	कालोपत्रे सडक संजाल संग जोडिएको वा नजोडिएको	सडकको नाम		सडकको लम्बाई कि.मि.	सडकको सुरु विन्दु	सडकको अन्तिम विन्दु	सडकको जोडिएको			स्थिति	जोडने बाँकी लम्बाई कि.मि.
										कालो पत्रे	ग्राभेल	कच्ची		
१	लुम्बिनी/रोल्पा	सुनछहरी वडा नं १ सेरम	सेरम गाउँ	नजोडिएको	पोबाङ	सेरम	१०	पोबाङ	सेरम	०	०	१०	०	

२		वडा नं . २ भित्रीगा म	बासा डाँडा	” ”	बाहिरीगाम गोहाखोला झेलिगुड मो.बा.	१०	बाहिरी गाम	झेलिगुड	०	०	१०	६
३		वडा नं . ३ बाहिरी गाम	बाहिरी गाम	” ”	झिन्जाछेडा - नात्गा बाहिरीगाम .बा.मो	२०	झिन्जा छेडा	बाहिरीगाम	०	०	०	०
४		वडा नं . ४ स्युरी	स्युरी	” ”	नात्गा स्युरी जोडने मो.बा.	३	नात्गा	स्युरी	०	०	०	०
५		वडा नं . ५ जैमा	जैमा	” ”	सुलिचौर पोबाड जोडने मोसंगै .बा. रहेको	०	०	०	०	०	०	०
६		वडा नं . ६ फगाम	फगाम	” ”	रूइनिबाड फगाम मो.बा.	१५	रूइनि बाड	फगाम	०	०	०	०
७		वडा नं . ७ जेल्लाड	जेल्ला ड	” ”	सालघारी हाम्जा जेल्लाड मो.बा.	१६	सालघा री	जेल्लाड	०	०	०	०

सुनछहरी गाउँपालिकामा रहेका सडकहरूको विवरणः

सि.नं.	सडकको नाम जोड्ने स्थान	वडा नं.	सडक निर्माण भएको मिति	सडक बनाउने संस्था	सडकको लम्बाइ	अन्य विवरण
१	सालघारी .बा.ग्यामखोला मो - पोबाड -	५ र १	-		२४ कि.मी.	
२	जेलबाड पोबाड - माबाड-खिबाड - .बा.मो	७ र ५			१३ कि.मी.	
३	पोबाड .बा.घुस्बाड मो- सेरम-मुगाधारा -	५ र १			१५ कि.मी.	
४	किम्लेघाट .बा.सिकुड मो- स्युरी -	४			१० कि.मी.	
५	नात्गा स्युरी -	४			३ कि.मी.	
६	झिन्जाछेडा - मौलावन -नात्गा - .बा.बाहिरीगाम मो	५ र ४			२० कि.मी.	
७	बाहिरीगाम पाडबाड -झारबाड मो.बा.	४			४ कि.मी.	
८	मुडकाधारा .बा.कालिड मो -	२			४ कि.मी.	
९	बाहिरीगाम झेलिगुड - गोम्बाड -	२			१० कि.मी.	
१०	सालघारी जेलबाड - नारबाड - जुबाड- .बा.मो	५ र ७			१६ कि.मी.	
११	लुडखुड धुंसी - फगाम -हाप्राखोला - .बा.मो	६			१५ कि.मी.	
१२	फगाम हाम्जा मेहलधारा - हाम्बाड - .बा.मो	३			१० कि.मी.	
१३	फगाम .बा.दाडसीबाड मो -	३			५ कि.मी.	
१४	थनबाड धारा .बा.थनबाड मो -	५			३ कि.मी.	
१५	नात्गा .बा.राङ्गी मो - साकिना -	४			२ कि.मी.	
१६	सिकुड .बा.नारबाड मो -	४			२ कि.मी.	
१७	झिन्जाछेडा झिन्जागाउँ मोबा .	४			१.५ कि.मी.	
१८	खर्क कृषि सडक	५			२.५ कि.मी.	
१९	जुबाड .बा.कसला मो -	५			१.५ कि.मी.	
२०	बाच्छेम .बा.झंकी मो -	१			१.५ कि.मी.	
२१	सेरम .बा.उवाखोला मो -	१			२ कि.मी.	
२२	पोबाड अस्पताल पहुँचमार्ग	५			१ कि.मी.	
२३	गोहाखोला .बा.स्याउलीबाड जोड्ने मो -	२			०.५ कि.मी.	
२४	पोबाड खेलमैदान जोड्ने - .पा.गा - .बा.मो	५			२ कि.मी.	
जम्मा					१६७ कि.मी.	

पुजिगत बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन :

आ.व २०८०/८१ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	प्रकार	स्रोत	अनुगमनको आधारमा	कार्यन्वयनको प्रक्रिया	सम्पन्न भए नभएको	विनियोजन	खर्च	वित्तीय प्रगती (%)	भौतिक प्रगती
१	जेलबाड स्वास्थ्य चौकी अधुरो भवन निर्माण योजना	भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	ठेक्का बोलपत्र	भएको	3500000.00	2868221.00	81.95	100.00
२	नेपाल मगर संघ भवन निर्माण योजना क्रमागत	भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	500000.00	483498.00	96.70	100.00
३	जनता आवि बासाँडाडाको अधुरो विद्यालय भवन निर्माण योजना	भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	2000000.00	1977551.00	98.88	100.00
४	जनता मावि बाहिरीगामको अधुरो विद्यालय भवन निर्माण योजना	भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	1500000.00	1394288.00	92.95	100.00
५	६ नं वडा कार्यालय निर्माण क्रमागत योजना	भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान- आन्तरिक श्रोत- 671000	गा.पा स्तरिय	ठेक्का बोलपत्र	भएको	2971000.00	2395172.00	80.62	100.00
६	रोल्बाड मावि अधुरो विद्यालय भवन निर्माण योजना	भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	1000000.00	944104.00	94.41	100.00
७	रेडक्रस भवन निर्माण योजना क्रमागत	भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	500000.00	404850.00	80.97	100.00
८	पन्ध्रपले- गोलजबाड मोटरबाटो निर्माण योजना वडा नं ७	मोटरबाटो निर्माण	आन्तरिक श्रोत	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	600000.00	569877.00	94.98	100.00
९	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवनदेखि धाराटोलसम्मको मोटरबाटो निर्माण योजना वडा नं ४	मोटरबाटो निर्माण	आन्तरिक श्रोत	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	500000.00	430317.00	86.06	100.00
१०	भुलुङचुङ- गिच्छे- बासा मोटरबाटो निर्माण योजना वडा नं २	मोटरबाटो निर्माण	आन्तरिक श्रोत	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	800000.00	765515.00	95.69	100.00
११	महानथान- थारखरी मोटरबाटो निर्माण क्रमागत	मोटरबाटो निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान, आन्तरिक श्रोत- 200000	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	1000000.00	951574.00	95.16	100.00
१२	मर्बाड - जुरेबासा सडक निर्माण योजना वडा नं २	मोटरबाटो निर्माण	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	1000000.00	950437.00	95.04	100.00
१३	फगाम- दाङ्सीबाड मोटरबाटो निर्माण वडा नं ६	मोटरबाटो निर्माण	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	700000.00	627344.00	89.62	100.00
१४	मेहेलधारा-माबाड मोटरबाटो निर्माण योजना	मोटरबाटो निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	800000.00	768000.00	96.00	100.00

१५	ल्याबाड- पखेर सडक निर्माण योजना	मोटरबाटो निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	800000.00	764493.00	95.56	100.00
१६	कुइपाधारा- रिजावन मोटरबाटो निर्माण योजना वडा नं ३		आन्तरिक श्रोत	गा.पा स्तरिय	नभएको	नभएको	600000.00	0.00	0.00	0.00
१७	मुनुङखोला खानेपानी मर्मत योजना वडा नं ५	खानेपानी मर्मत	आन्तरिक श्रोत	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	200000.00	192000.00	96.00	100.00
१८	पोवाड खानेपानी योजना मर्मत तथा सम्भार योजना	खानेपानी मर्मत	आन्तरिक श्रोत	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	600000.00	555933.00	92.66	100.00
१९	पखालेखोला जुवाड लिफ्ट खानेपानी संरक्षण तथा वितरण योजना	खानेपानी निर्माण	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	250000.00	217292.00	86.92	100.00
२०	कसला जुवाड खानेपानीको मुहान परिवर्तन तथा मर्मत योजना	खानेपानी मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	600000.00	500181.00	83.36	100.00
२१	बाच्छेम दोमइदेखि बाच्छेमडाँडासम्म गोरेटोबाटो निर्माण योजना	गोरेटोबाटो निर्माण	आन्तरिक श्रोत	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	288000.00	96.00	100.00
२२	कर्मचारी आवास भवनमा ढोका,गेट तथा घेराबार निर्माण योजना	घेराबार निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	649802.00	647447.00	99.64	100.00
२३	अल्लो धागो प्रशोधन भवन मर्मत तथा सम्भार योजना वडा नं ३	भवन निर्माण	आन्तरिक श्रोत	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	200000.00	192000.00	96.00	100.00
२४	जैमा बालविकास केन्द्रमा शौचालय निर्माण योजना	शौचालय निर्माण	आन्तरिक श्रोत	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	277466.00	92.49	100.00
२५	कार्यालय सवारी साधन पार्किङ स्थल निर्माण र सभाहल मर्मत तथा सम्भार योजना	मर्मत सम्भार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार -11802	वडा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	377000.00	365198.00	96.87	100.00
२६	कार्यालय सवारी साधन पार्किङ स्थल निर्माण र सभाहल मर्मत तथा सम्भार योजना	मर्मत सम्भार	आन्तरिक श्रोत	वडा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	400000.00	392000.00	100.00	100.00
२७	धुर्लुङ - रिजा - फगाम - धुङ्सी मोटरबाटो स्तरोन्नति योजना	मोटरबाटो स्तरोन्नति	लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	ठेक्का बोलपत्र	भएको	4000000.00	2275802.00	56.90	100.00
२८	स्युरी-किम्लेघाट मोटरबाटो स्तरोन्नति योजना	मोटरबाटो स्तरोन्नति	लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	ठेक्का बोलपत्र	भएको	3000000.00	1992072.00	66.40	100.00
२९	खुर्सानीबारी हुँदै गाजा भुलुङचुङ मोटरबाटो निर्माण योजना	मोटरबाटो निर्माण	लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	ठेक्का बोलपत्र	भएको	3000000.00	1525642.00	50.85	100.00
३०	खेरबाड कुना देखि मंसिरथान सम्म (पी सी सी) सहितको सिढी निर्माण योजना	गोरेटो बाटो/सिढी निर्माण	आन्तरिक श्रोत	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	277891.00	92.63	100.00

३१	बाच्छेमदेखि शाखा आविसम्म सिढी निर्माण योजना	गोरियो बाटो/सिढी निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	300000.00	100.00	100.00
३२	खाबाडदेखि वडा कार्यालयसम्म सिढी निर्माण योजना	गोरियो बाटो/सिढी निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	500000.00	475321.00	95.06	100.00
३३	सरस्वती मावि घुस्बाडको मेशिनरी वाल तथा पर्खाल निर्माण योजना	घेराबार निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	294102.00	98.03	100.00
३४	१ नं वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवनको रङरोगन तथा मर्मत	मर्मत सम्भार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	230000.00	197439.00	85.84	100.00
३५	मंगरारु खानेपानी मर्मत योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	295344.00	98.45	100.00
३६	फलबाडदेखि झेलगुड सम्म सिढी बाटो निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	400000.00	400000.00	100.00	100.00
३७	जनता आवि बासा घेराबार निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	400000.00	384777.00	96.19	100.00
३८	लाखुरी देविस्थान गोहाखोला सिढी बाटो निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	400000.00	400000.00	100.00	100.00
३९	चौवारि कुइपा धारा प्रावि भवन मर्मत योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	50000.00	47999.00	96.00	100.00
४०	सिरसिरेडाँडा लुवड हुदै डाङ्जासम्म मोटरवाटो निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	300000.00	100.00	100.00
४१	अछेडा देखि बर्जिबाडसम्म मोटरबाटो निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	300000.00	100.00	100.00
४२	सेर्माखोलादेखि सैने सम्म शाखा मोटरबाटो निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	290863.00	96.95	100.00
४३	दाङ्जेदेखि तम्घास बगर सम्म शाखा मोटरबाटो निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	300000.00	100.00	100.00
४४	धाम्से आमा समुह भवनको शौचालय तथा खानेपानी धारा निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	100000.00	100000.00	100.00	100.00
४५	कृषि हाटबजार स्थान निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	120000.00	113878.00	94.90	100.00

४६	धाम्सेदेखि चुरबाड सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	300000.00	100.00	100.00
४७	सुनछहरि आधारभुत विद्यालयमा चमेना गृह भवन निर्माण	भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	150000.00	149624.00	99.75	100.00
४८	ने.रा.मा.वि. अधुरो शौचालय निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	175000.00	175000.00	100.00	100.00
४९	झिन्जाखोला देखि नेरामावि सम्म गोरेटो बाटो मर्मत तथा निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	200000.00	198529.00	99.26	100.00
५०	छमखड कङ्क्रीत तट बन्धन निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	200000.00	172170.00	86.09	100.00
५१	५ वटा टोलमा गोरेटो बाटो मर्मत तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागी खाल्डो निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	250000.00	248425.00	99.37	100.00
५२	शिवजी थान मर्मत योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	अमानत	भएको	50000.00	49837.00	99.67	100.00
५३	नमुना मा वि देखि जुवाड सम्म बाटो मर्मत		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	अमानत	भएको	50000.00	49996.00	99.99	100.00
५४	मुनबाड खानेपानी निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	200000.00	200000.00	100.00	100.00
५५	नयाँगाउँ खानेपानी मर्मत योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	50000.00	49445.00	98.89	100.00
५६	कसला मुनुङखोला लिफ्टिङ खानेपानी क्रमागत योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	100000.00	88965.00	88.97	100.00
५७	जैमा खानेपानी मर्मत योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	50000.00	48835.00	97.67	100.00
५८	लुङ्ग्री खोलादेखि जैमा मोटरबाटो सम्म सिढी तथा गोरेटो बाटो निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	150000.00	150000.00	100.00	100.00
५९	नमुना माविदेखि हाकर सम्म गोरेटो बाटो निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	100000.00	100000.00	100.00	100.00
६०	जुवाड सिढी तथा गोरेटो बाटो निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	200000.00	199656.00	99.83	100.00

६१	पोबाड प्रहरी चौकी सुरक्षा विट निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	अमानत	भएको	50000.00	46174.00	92.35	100.00
६२	पोबाड गोरेटो बाटो निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	150000.00	148046.00	98.70	100.00
६३	सृजनशील आमा समूह भवन चर्पी निर्माण	सार्वजनिक पूर्वाधार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	200000.00	193528.00	96.76	100.00
६४	थनबाड सिढी तथा गोरेटो बाटो निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	150000.00	150000.00	100.00	100.00
६५	वडा कार्यालय धारा निर्माण तथा पेटि मर्मत		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	अमानत	भएको	30000.00	26665.00	88.88	100.00
६६	धुर्वतारा सामुदायिक भवन मर्मत योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	150000.00	137606.00	91.74	100.00
६७	भुङरीवाड बस्ती संरक्षण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	150000.00	148328.00	98.89	100.00
६८	नयाँगाउ खानेपानी निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	200000.00	169455.00	84.73	100.00
६९	धुङ्सी खानेपानी मर्मत तथा ट्याङ्की निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	350000.00	313630.00	89.61	100.00
७०	दाङ्सीबाड खानेपानी मर्मत योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	150000.00	145326.00	96.88	100.00
७१	उम्बाड खानेपानी ट्याङ्की निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	296858.00	98.95	100.00
७२	खिवाड मोटरवाटो देखि जलजला प्राविसम्म रेलिड सहितको सिढी निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	100000.00	100000.00	100.00	100.00
73	जेलबाड बाघतारे गल्फु जुमिजा सम्म जोड्ने मोटरवाटो निर्माण योजना क्रमागत		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	नभएको	नभएको	500000	20000.00	4.00	0.00
७४	चर्लाउने चम्जा दोखर्क मोटरवाटो मर्मत योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	150000.00	150000.00	100.00	100.00
७५	भेडेखोला मुहानदेखि ओखरेनी दह खुर्सबाड सेजुलाधुरी खानेपानी निर्माण योजना क्रमागत		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	300000.00	279514.00	93.17	100.00

७६	रोल्बाड माविको अधुरो मेशनरी वाल निर्माण योजना		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	200000.00	198404.00	99.20	100.00	
७७	पालिका अन्तर्गत निर्माणाधिन ५।१०।१५ शैय्या आधारभूत अस्पतालको श्रृजित दायित्व भुक्तानी गर्ना	भवन निर्माण	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)]	गा.पा स्तरिय		ढेक्का बोलपत्र	भईरहेको	9000000.00	9000000.00	100.00	100.00
७८	दोमै ठूलीखोला झो.पु		नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)]	गा.पा स्तरिय	उ.स		भएको	1376705.00	1376705.00	100.00	100.00
७९	द्वाराखोला झो.पु		नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)]	गा.पा स्तरिय	उ.स		भएको	1161965.00	1161965.00	100.00	100.00
८०	घिछे		नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)]	गा.पा स्तरिय	उ.स		भएको	2045974.00	2045974.00	100.00	100.00
८१	बाछे खोला		नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)]	गा.पा स्तरिय	उ.स		भएको	601255.00	601255.00	100.00	100.00
८२	किमले घाट,		नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)]	गा.पा स्तरिय	उ.स		भएको	1426624.00	1426624.00	100.00	100.00
८३	घुसबांग (कलेजागो भैमा खोला		नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)]	गा.पा स्तरिय	उ.स		भएको	1237648.00	1237648.00	100.00	100.00

८४	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण वडा नं. ५		नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)]	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	1500000.00	1373138.00	91.54	100.00
८५	नेरामा.वि. फगाम भवन निर्माण		नेपाल सरकार - विषेश अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)]	गा.पा स्तरिय	टेक्का बोलपत्र	भएको	7500000.00	5150340.00	68.67	91.00
८६	स्युरी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजना वडा नं. ४	भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समपुरक अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)]	गा.पा स्तरिय	टेक्का बोलपत्र	भएको	5000000.00	2197098.00	43.94	100.00
८७	जनकल्याण प्रावि धर्मशाला कक्षाकोठा थप योजना वडा नं.६	भवन निर्माण	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	750000.00	698578.00	93.14	100.00
८८	देवी मन्दिर मावि सुनछहरी ५ पोबाङ कक्षाकोठा निर्माण	भवन निर्माण	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	2000000.00	1347299.00	67.36	70.00
८९	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई केन्द्र भवन निर्माण, सुनछहरी ४	भवन निर्माण	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	टेक्का सिलबन्दी	भएको	1500000.00	1355921.00	90.39	100.00
९०	ज्ञानोदय आवि हाम्जा अधुरो विद्यालय भवन निर्माण योजना वडा नं.५	भवन निर्माण	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	500000.00	498942.00	99.79	100.00
९१	थनबाङधारा घुम्ति सुधार मोटरबाटो निर्माण योजना वडा नं ५		लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	1000000.00	714457.00	71.45	70.00
९२	डाङगाधारा आवि तटबन्ध योजना वडा नं.२		लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	750000.00	708809.00	94.51	100.00
९३	बालज्योति आवि बर्गो घेराबार योजना वडा नं.३		लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	750000.00	700930.00	93.46	100.00
९४	रोल्वाङ मावि शौचालय निर्माण योजना वडा नं.७	शौचालय निर्माण	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	750000.00	664264.00	88.57	100.00
९५	जनसेवा मावि अधुरो घेराबार योजना वडा नं.१		लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	750000.00	720000.00	96.00	100.00

९६	नेरामावि स्युरीगेट र फिल्ड निर्माण वडा नं.४	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	750000.00	647988.00	86.40	100.00
९७	गोहाखोला गाउँघर क्लिनिक भवन निर्माण	लुम्बिनी प्रदेश - विशेष अनुदान पुँजीगत	गा.पा स्तरिय	उ.स	भएको	1500000.00	1121140.00	74.74	100.00
९८	मोटरबाटो देखि मन्दिरसम्म जाने मोटरबाटो मर्मत योजना	मर्मत सम्भार कोष	वडा स्तरिय	अमानत	भएको	53977.65	53977.65	100.00	100.00
९९	रादुङ, कसला, कौछेना, राकाबोक, बामरी,हाम्जा, नौलिबाङ नारबाङ मेहलधारा	मर्मत सम्भार कोष	वडा स्तरिय	अमानत	भएको	99295.88	99295.88	100.00	100.00
१००	बाहिरीगाम जरबाङ देखि झारबाङ सम्म पहिरो सोर्ने योजना	मर्मत सम्भार कोष	वडा स्तरिय	अमानत	भएको	90633.20	90633.20	100.00	100.00
१०१	पोबाङ सेरम मुगाधारा मोटरबाटो मर्मत योजना मर्मत योजनाको निर्माण	मर्मत सम्भार कोष	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	997015.53	841273.20	84.38	100.00
१०२	सालघारी, हाम्जा, जेलबाङ मोटर बाटो मर्मत योजनाको निर्माण	मर्मत सम्भार कोष	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	944634.67	900990.08	95.38	100.00
१०३	उवाबेशी-घुम्बाङ मोटरबाटो मर्मत योजना	मर्मत सम्भार कोष	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	782184.47	737029.51	94.23	100.00
१०४	टङ्सलकुना-बामरी, नौलिबाङ-मेहलधारा, माबाङ-खिबाङ, मोटरबाटो मर्मत	मर्मत सम्भार कोष	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	899132.92	858119.74	95.44	100.00
१०५	धुर्लुङ-फगाम, फगाम-दाङ्सीबाङ, फगाम-हाम्बाङ, फगाम-धुङ्सी, मोटरबाटो	मर्मत सम्भार कोष	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	990506.47	945410.87	95.45	100.00
१०६	बाहिरीगाम-झेलीगुङ-मुङकाधारा-भुलुङचुङ	मर्मत सम्भार कोष	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	377308.81	358175.87	94.93	100.00
१०७	कसला-फुलीबन, बासादुङ-थनबाङ, पोबाङ-खर्क, झकी-विद्यालयसम्म मोटरबाटो मर्मत	मर्मत सम्भार कोष	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	998955.61	953696.60	95.47	100.00
१०८	व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण योजना	कन्टिन्जेन्सी	वडा स्तरिय	उ.स	भएको	130000.00	124800.00	96.00	100.00
१०९	किम्लेघाट देखि मुधाधारा सम्म गोरेटो बाटो मर्मत योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	400800	400800.00	100	100.00
११०	चालबाङ खोला देखि जुरेसम्म गोरेटोबाटो निर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	334000	334000.00	100	100.00
१११	बर्माली आमा समूह भवन निर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	400800	400800.00	100	100.00
११२	लुङमा देखि मौलावन सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	334000	334000.00	100	100.00
११३	तडदाङ देखि गोमबाङ सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	400800	400800.00	100	100.00
११४	चडगाधारा देखि पोबाङ खोरे सम्म गोरेटो मर्मत तथा सिडिनिर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	गा.पा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	668000	668000.00	100	100.00

११५	मोटरबाटो हुँदै पाखापानी धारा थनबाड सिद्धि तथा गोरेटो बाटो निर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	334000	334000.00	100	100.00
११६	सेल्लताने धारा देखिव जुबाड गाउँसम्म सिद्धि निर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	334000	334000.00	100	100.00
११७	भुङ्गरीबाड पुलफेददेखि नयाँगाउँ मोटरबाटो सम्म सिद्धि निर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	गा.पा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	668000	668000.00	100	100.00
११८	खिवाड गाउँघरक्लिनिक भवन देखि हाडता सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	267200	267200.00	100	100.00
११९	साधिबाड देखि राडसी सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	267200	267200.00	100	100.00
१२०	मजिवाड फेद देखि ऐसेलुखर्क प्रा.वि.सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	233800	233800.00	100	100.00
१२१	नैबाड खोला देखि घोडाकण्डे सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	233800	233800.00	100	100.00
१२२	पुरानो सभाहल सेपटी ट्याङ्की निर्माण तथा मर्मत सम्भार र पोबाड बजार देखि गाउँपालिका भवन सम्म सिद्धि निर्माण	प्रधानमन्त्री रोजगार	वडा स्तरिय	रोजगार उ.स	भएको	400800	400800.00	100	100.00
१२३	वडा नं. ३ को कार्यालय बाहिरीगामको लागि झिन्जा छेडा-नात्या हुँदै बाहिरीगाम र ४ नं. वडा कार्यालय स्युरी सम्म अप्टिकल फाईबर जडान	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	598876.43	598876.43	100	100.00
१२४	सुलिचौर देखि पोबाड खण्डको ८.५ कि.मि को रादुड सम्म अप्टिकल फाईबर केवल जडान तथा पोबाड देखि थनबाड स्कुल सम्म अप्टिकल फाईबर जडान योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	गा.पा स्तरिय	सोझै खरिद	भएको	608872.25	608872.25	100	100.00

योजना अनुगमन प्रगति प्रतिवेदन :

१. पृष्ठभूमि

सुनछहरी गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आ.व. २०८०/८१ मा योजना शाखाले योजना तथा अनुगमन सम्बन्धमा विविध कार्यहरु गरेको छ । वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न योजना तथा अनुगमन शाखा सफल भएको छ । योजना तथा अनुगमन शाखाको प्रगति विवरण तपशिल बमोजिमको रहेको छ ।

१.१ योजना सम्झौता

सुनछहरी गाउँपालिका वाट आ.व. २०८०/८१ मा सम्झौता कामको विवरण समिक्षा

वडास्तरीय योजना	गा.पा स्तरीय योजना	अमानतमा भएको सम्झौता	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत	ठेक्का मार्फत	अन्य(सेवा तथा पशु शाखा संग सम्बन्धित)	जम्मा योजना सम्झौता संख्या	कैफियत
६८	५४	७	१४	२८- (कोटेशन- २०, बोलपत्र-८, सिलबन्दी- १) ५ सैया अस्पताल निर्माणाधीन		१२०	जम्मा योजना संख्या १२२

१.२ योजना भुक्तानी

सुनछहरी गाउँपालिका योजना तथा अनुगमन शाखाबाट २०८०/८१ को असार मसान्त सम्ममा कुल १२२ वटा योजना मध्ये १२०(एक सय छ) वटा मात्र योजनाहरूको भुक्तानिको लागि सिफारिस गरिएको छ भने २(दुई) वटा योजनाको काम सम्पन्न हुन नसकेको साथै निर्माण कर्ताको ढिलासुस्तीले गर्दा तिन वटा योजनाहरू(स्युरी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजना, देवी मन्दिर विद्यालय भवन निर्माण, थनबाङ्गधारा घुम्टी सुधार योजनाको करिब ६०-७०% मात्र भौतिक प्रगती भएको छ।

१.३ योजना भुक्तानि हुन दायित्व भुक्तानी हुन वाकि योजनाहरू

योजना तथा अनुगमन शाखामा आ.व. २०८०/८१ मा सम्झौता भई कार्य सम्पन्न समेत भइसकेका योजनाहरू भुक्तानि हुन वाकि नरहेको र १ (एक) वटा बहुवर्षिय ठेक्का ५ सैया अस्पताल निर्माण योजनाको भुक्तानी हुन बाँकि रहेको छ ।

१.४ योजना अनुगमन

आ.व. २०८०।८१ मा योजना तथा अनुगमन शाखाबाट १२० वटा योजनाको अनुगमन भएको छ साथै कार्यक्रमहरू तर्फ हेफर नेपालले संचालन गरेको विभिन्न वडामा संचालित तिन वटा संकलन केन्द्र तथा बाखापालन खोरहरू तथा कृषि सम्बन्धि योजनाहरू र मेड्पा कार्यक्रमबाट संचालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन साथै जेलबाङमा संचालित प्राङ्गारिक कृषि प्रबर्धन कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको थियो ।

१.५ कमिकमजोरीहरू

आ.व. २०८०।०८१ मा योजना तथा अनुगमन शाखाले तपशिल वमोजिमको कमिकमजोरी औल्याएको छ ।

क) उपभोक्ता समितिले कार्य सम्पन्न गर्नको लागि दिइएको निर्धारित समयभित्र कार्यसम्पन्न नगर्नु ।

ख) प्राविधिकहरू संग समन्वय नगरी उपभोक्ता समितिले काम सुरुवात गरेको देखिनु साथै प्राविधिकको सरसल्लाह अनुसार काम सुरुवात नगरिनु साथै प्राविधिकहरूको मुख्य मुख्य कामहरूको रनिड फिल्ड भिजिट समय समयमा नगर्नु ।

ग) मोटरबाटो निर्माण तथा मर्मतको क्रममा सकेसम्म अनिवार्य नाला तथा पानीको निकाश हुने गरी मोटरबाटो निर्माण तथा मर्मत अनिवार्य नगरिनु ।

घ) उपभोक्ता समिति तथा सरोकारवालाहरूलाई भुक्तानी बखतको कर र उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने श्रमदानको बारेमा राम्रो संग बुझाउन नसक्नु

ङ) ठेकेदारहरूले समयमा काम सुरु नगर्नु ।

१.६ सुझाव तथा निष्कर्ष

क) समयमानै कार्य सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समितिलाई खबरदारी गरी अटेर गरेमा सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने ।

ख) माथि उल्लिखित कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै जाने ।

पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखाको आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति विवरण

सि. नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन स्थान	योजनाको प्रकार रज; स्तै सडक खाने पानी भवन निर्माण आदि	बजेट को प्रकार चालु पुजी/गत	मापन इकाई	आ.व. २०७९/८० को वार्षिक						लाभान्वित बर्गस/मु	सहभागी/लाभान्वित संख्या			योजना/कार्यक्रमको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु	कैफियत
						भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति					महिला	पुरुष	जम्मा		
						लक्ष्य	प्रगति	विनियोजित बजेट रु हजारमा	अनुमानित लागत रु हजारमा	प्रगति खर्च रु हजारमा	प्रगति प्रतिशतमा						
१	खुमना/कार्यक्रमको नाम	सेरम	सडक	पुजीगत समपु (रक)		सडक निर्माण गर्ने	सडक निर्माण भएको	६००,००	रु. २९.४४३,२६,३४	२८,७५,९२	९८.२७	सम्पूर्ण वडावासी			सडक निर्माण भएको	३.६१५ कि.मि.	
२	धुर्लुङ - रिजा -फगाम - धुडुसी मोटरबाटो निर्माण योजना (टेक्का) नं. SRM/WORKS/NC B/01/080-081)	फगाम	सडक	पुजीगत समपु (रक)		सडक निर्माण/स्तरोन्नती गर्ने	सडक निर्माण/स्तरोन्नती भएको	८००,००	रु. ४५/२९१,९५,१७ (सहित)	४५,५१,६०	९९.०५	सम्पूर्ण वडावासी			सडक निर्माण/स्तरोन्नती भएको		
३	स्युरीकिम्लेघाट - मोटरबाटो स्तरोन्नति योजना (टेक्का) नं. SRM/WORKS/NC B/3/080-081)	स्युरी	सडक	पुजीगत समपु (रक)		सडक निर्माण/स्तरोन्नती गर्ने	सडक निर्माण/स्तरोन्नती भएको	६००,००	रु. ३७/३६३,३२,९५ (सहित)	३७,१५,२०	९९.५४	सम्पूर्ण वडावासी			सडक निर्माण/स्तरोन्नती भएको		
४	नेरा मा.वि. फगाम भवन निर्माण (टेक्का) नं. SRM/WORKS/NC B/04/080-081)	फगाम	भवन	पुजीगत विशेष (ष)		भवन निर्माण गर्ने	भवन निर्माण तला	७५०,००	रु. ५५/५८२,९९,६२ (सहित)	५०,५१,१८	९०.२१	फगाम वासी			भवन पहिलो तला निर्माण भएको		

							दलान भएको											
५	स्युरी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजना वडा नं. ४(टेक्का) नं. SRM/WORKS/NC B/05/080-081)	स्युरी	भवन	पुजीगत समपु (रक)		भवन निर्माण गर्ने	भवन	१,००,००	रु. ७४,०७५,००/५८भ्याट) (सहित	४३,९४,९९६,८७भ्याट) (सहित	५९,३२	वडावासीहरू					भवन पहिलो तला दलानसम्म भएको	
६	जेलबाड स्वास्थ्य चौकी अधुरो भवन निर्माण योजना टेक्का) नं. SRM/WORKS/NC B/6/080-081)	जेलबाड	भवन	पुजीगत		अधुरो भवन निर्माण गर्ने	अधुरो भवन निर्माण भएको	३५,००	रु. ३९,२३,३८०/५८भ्याट) (सहित	२८,६८,२२२,४९भ्याट) (सहित	९१,८३	वडावासीहरू					अधुरो भवन निर्माण भएको	
७	६ नं. वडा कार्यालय निर्माण क्रमगत योजना टेक्का) नं. SRM/WORKS/NC B/07/080-081)	फगाम	भवन	पुजीगत		भवन निर्माण गर्ने	भवनको दोश्रो तला दलान भएको	२९,७१	रु. २५,९९,६४९/५४भ्याट) (सहित	२३,९५,१७२,९६भ्याट) (सहित	९२,४२	वडावासी					भवनको दोश्रो तला दलान भएको	
८	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई केन्द्र भवन निर्माण(टेक्का) नं. SRM/WORKS/SQ/01/080-081)	स्युरी	भवन	पुजीगत विशेष (ष)		भवन निर्माण गर्ने	भवन निर्माण भएको	१५,००	रु. १४,२७,६६६/१३भ्याट) (सहित	१३,२९,८३,८९७भ्याट) सहित(९३,१५	वडावासी					भवन निर्माण भएको	
९	महानथानधारखरी - मोटरबाटो निर्माण क्रमगत	स्युरी	सडक	पुजीगत पालि (का)		सडक निर्माण गर्ने	सडक निर्माण भएको	१००,०	९,५५,४८९.५८भ्याट) (सहित	९,५९,५७४.१३भ्याट) सहित(९९,५९	वडावासी					सडक निर्माण भएको	१.३३७ कि.मि.
१०	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवनदेखि धाराटोलसम्मको मोटरबाटो निर्माण योजना वडा नं. ४	स्युरी	सडक	पुजीगत पालि (का)		सडक निर्माण गर्ने	सडक निर्माण भएको	५,००	४,७७,९६६.८४भ्याट) (सहित	४,३०,३९७.९४भ्याट) (सहित	९०,०३	वडावासी					सडक निर्माण भएको	१.१२६ कि.मि.
११	भुलुडचुडबासा -गिच्छे- मोटरबाटो निर्माण योजना वडा नं. २	भित्रीगाम	सडक	पुजीगत पालि (का)		सडक निर्माण गर्ने	सडक निर्माण भएको	८,००	७,६५,७६४.२८भ्याट) (सहित	७,६५,५९५.६८भ्याट) (सहित	९९,९७	वडावासी					सडक निर्माण भएको	०.६९५ कि.मि.
१२	मर्बाड जुरे बासा सडक निर्माण योजना वडा नं. २	भित्रीगाम	सडक	पुजीगत पालि (का)		सडक निर्माण गर्ने	सडक निर्माण भएको	१००,०	९,९९,८५३.४३भ्याट) (सहित	९,५०,४३७.२४भ्याट) (सहित	९९,६३	वडावासी					सडक निर्माण भएको	१.४८९ कि.मि.

१३	ल्याबाड – पखेर सडक निर्माण योजना	जेलबाड	सडक	पुजीगत पालि (का)		सडक निर्माण गर्ने	सडक निर्माण भएको	८,००	७,६४,७०८.५२ (सहित)	७,६४,४९३.०१ (सहित)	९९.९७	वडावासी			सडक निर्माण भएको	०.१९२ कि.मि .
१४	पन्द्रपले- गोलजबाड मोटरबाटो निर्माण योजना वडा नं. ७	जेलबाड	सडक	पुजीगत		सडक निर्माण गर्ने	सडक निर्माण भएको	६,००	५,७१,०५६.८० (सहित)	५,६९,८७७.०८ (सहित)	९९.७९	वडावासी			सडक निर्माण भएको	०.७२३ कि.मि.
१५	फगाम-दाङ्सीबाड मोटरबाटो निर्माण वडा नं. ६	फगाम	सडक	पुजीगत पालि (का)		सडक निर्माण गर्ने	सडक निर्माण भएको	७,००	६,५१,१२८.६० (सहित)	६....., (सहित)		वडावासी			सडक निर्माण भएको	
१६	थनबाडधारा घुम्ती सुधार मोटरबाटो निर्माण योजना वडा नं. ५	थनबाड , जैमकसला	सडक	पुजीगत		घुम्ती सुधार तथा निर्माण गर्ने	घुम्ती मा केही सुधार भएको	१००,०	९,५५,१७४.८७ (सहित)	७,१४,४५७.४८ (सहित)	७४.८०	वडावासी			घुम्तीमा केही सुधार भएको	
१७	पोबाड खानेपानी योजना मर्मत तथा सम्भार योजना	पोबाड , जैमकसला	खानेपानी	पुजीगत		खानेपानी मर्मत सम्भार गर्ने	खानेपानी मर्मत भएको	६००,	५,७३,४७३.९० (सहित)	५,५५,९३३.१५ (सहित)	९६.९४	वडावासी			खानेपानी मर्मत सम्भार भएको	

नोट: मोटरबाटो/गोरेटोबाटो/पदमार्ग, खानेपानि निर्माणका योजनाहरू भएमा लम्बाईमा समेत कैफियतमा उल्लेख गर्नुहोला

सुनछहरी गाउँपालिका बजार अनुगमन समितिको विवरण

सुनछहरी गाउँपालिका बजार अनुगमन समितिको विवरण

अनुगमन स्थान:

सुनछहरी-३ बाहिरीगाम

अनुगमन मिति: २०८०-०७-२०

क्र.स	नाम	पद	कार्यालयको नाम
१	गुमान सिं विष्ट	बजार अनुगमन समिति संयोजक	सुनछहरी गाउँपालिका
२	ननकला घर्ती	उपाध्यक्ष	सुनछहरी गाउँपालिका
३	सुन बहादुर पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
४	जगत बुढा	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
५	तिलभान पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका

६	कर्ताराम थारु	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
७	आशिष पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
८	भक्त बहादुर सुनार	प्र.ब.ह	प्रहरी चौकी बाहिरीगाम
९	धन बहादुर चलाउने	प्र.ज,ब	प्रहरी चौकी बाहिरीगाम
१०	हरी सिंह ठकुरी	प्र.ज	प्रहरी चौकी बाहिरीगाम

सुनछहरी गाउँपालिका बजार अनुगमन समितिको विवरण

अनुगमन स्थान:

सुनछहरी-१, फुलीवन बजार

अनुगमन मिति: २०८०-०७-२१

१	गुमान सिं विष्ट	बजार अनुगमन समिति संयोजक	सुनछहरी गाउँपालिका
२	ननकला घर्ती	उपाध्यक्ष	सुनछहरी गाउँपालिका
३	सुन बहादुर पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
४	जगत बुढा	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
५	तिलभान पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
६	कर्ताराम थारु	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
७	आशिष पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
८	विश्व गिरी	प्र.ह	इलाका प्रहरी चौकी पोबाड
९	पोस्कर बुढाथोकी	प्र.स.ह	इलाका प्रहरी चौकी पोबाड

सुनछहरी गाउँपालिका बजार अनुगमन समितिको विवरण

अनुगमन स्थान: सुनछहरी-७, जेलबाड बजार

अनुगमन मिति: २०८०-०७-२१

क्र.स	नाम	पद	कार्यालयको नाम
१	गुमान सिं विष्ट	बजार अनुगमन समिति संयोजक	सुनछहरी गाउँपालिका
२	ननकला घर्ती	उपाध्यक्ष	सुनछहरी गाउँपालिका
३	सुन बहादुर पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
४	जगत बुढा	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
५	तिलभान पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
६	कर्ताराम थारु	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
७	आशिष पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
८	दिपक किसान	प्र.स.नि	प्रहरी चौकी जेलबाड
९	प्रदिप राना मगर	प्र.ज	प्रहरी चौकी जेलबाड
१०	राज कुमार बुढा मगर	प्र.ज	प्रहरी चौकी जेलबाड

सुनछहरी गाउँपालिका बजार अनुगमन समितिको विवरण

अनुगमन स्थान: सुनछहरी-५, पोबाड बजार

अनुगमन मिति: २०८०-०७-२२

क्र.स	नाम	पद	कार्यालयको नाम
-------	-----	----	----------------

१	गुमान सिं विष्ट	बजार अनुगमन समिति संयोजक	सुनछहरी गाउँपालिका
२	ननकला घर्ती	उपाध्यक्ष	सुनछहरी गाउँपालिका
३	सुन बहादुर पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
४	जगत बुढा	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
५	तिलभान पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
६	कर्ताराम थारु	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
७	आशिष पुन	बजार अनुगमन समिति सदस्य	सुनछहरी गाउँपालिका
८	विश्व गिरी	प्र.ह	इलाका प्रहरी चौकी पोबाड
९	राम चौधरी	प्र.ह	इलाका प्रहरी चौकी पोबाड

स्थानीय तहको आ.व.२०८०/०८१ प्रगती समीक्षा

स्थानिय तहको नाम: सुनछहरी गाउँपालिका रोल्पा

खण्ड (क)

आधारभूत विवरण

१. स्थानिय तहबाट हालसम्म जारी भएका कानून ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड) :

क) ऐनहरू : १०

ख) नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरू : ५०

ग) अन्य : १

घ) आ.व. २०८०/०८१ मा स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन भएका कानूनहरू

१. ऐनहरू-१

२. निर्देशिका, कार्यविधिहरू:८

२. आ.व. २०८०/०८१ को वित्तीय अवस्था :-

रु हजारमा

क्र.स	स्रोतको किसिम	आ.व. २०८०/०८१ मा स्रोतगत प्राप्त र प्रगति विवरण					
		संघीय सरकार	प्रदेश सरकार	स्थानीय सरकार	जम्मा	खर्च	प्रगति प्रतिशत
1	समानिकरण अनुदान	७३२००	४७८८	०	७७९८८	६४९५५	८३.२९
2	सशर्त अनुदान	१६१७६४	१०६५०	०	१७२४१४	१३१९३०	७६.५२
3	समपूरक अनुदान	५०००	१००००	०	१५०००	७९९०	५३.२७

4	विशेष अनुदान	७५००	१५००	०	९०००	६२७१	६९.६८
5	राजस्व बॉण्डफाँड	८६४४६	३०८७	०	८९५३३	७३१६६	८१.७२
6	रोयल्टी	०	०	०	०	०	०.००
7	सवारी कर	०	०	०	०	०	०.००
8	घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क	०	०	०	०	०	०.००
9	आन्तरिक स्रोत	०	०	४०००	४०००	४०००	१००.००
10	गत आ.व.को बैंक मौज्दात	०	०	४१७४५	४१७४५	३५८९२	८५.९८
जम्मा		३३३९१०	३००२५	४५७४५	४०९६८०	३२४२०४	७९.१४

३. आन्तरिक आयको अवस्था:-

रु मा

क्र.स.	प्रमुख स्रोत	आ०८१/२०८० .व.	कै.
१	सम्पत्ती कर	१,७८,५००१६.	
2	भूमि कर (मालपोत)	१२,५२,४११२६.	
3	व्यवसाय कर	५,९२,१७५	
4	जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर/कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर	३१,१५२००.	
5	घरवहाल कर	१२,८१०००.	
6	विज्ञापन कर	-	
7	मनोरञ्जन कर	-	
8	सवारी साधन कर	-	
9	घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क	-	
10	सेवा शुल्क (सवै किसिमका)	२९४६,९२,	
	न्यायिक दस्तुर	१३०५०	

11	दस्तुर सिफारिश), प्रमाणित, नक्सा पास आदि	५६६८१०	
१२	बिक्री सिफारिश), प्रमाणित, नक्सा पास आदि(-	
१३	सम्पति भाडा/सरकारी सम्पत्तिको वहालबाट प्राप्त आय	४३,९००००.	
१४	अन्य	६९३०२.५९	
जम्मा		४३,७२,८२२०१.	२०८१/०३/२५ सम्म

४. चालु आ.व. २०८०/०८१ को बजेट पेश तथा स्वीकृति :

- सभामा बजेट पेश गरिएको मिति:- २०८०/०३/०८
- सभामा बजेट पारित गरिएको मिति:- २०८०/०३/२८
- अर्थिक ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको मिति:- २०८०/०३/२८

५. चालु आ.व. २०८०/०८१ को कार्यपालिका तथा सभाको बैठक सम्बन्धी विवरण :

- सभाको अधिवेशन बैठक बसेको पटक:- ३ पटक
- कार्यपालिका बैठक संख्या:- १५ पटक
- सभा तथा कार्यपालिका बैठकको मिति, समय र स्थान र कार्यसूची निर्धारित समयमै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराए/नगराएको:- गराएको
- सभाको बैठकको मिति, समय स्थान सम्बन्धमा समयमै जानकारी गराए/नगराएको:- गराएको
- कार्यपालिका बैठकको मिति, समय स्थान र कार्यसूची निर्धारित समयमै जानकारी गराए/नगराएको:- गराएको

६. गत आ.व. चालु आ.व. २०८०/०८१ को खर्चको क्षेत्रगत बाँडफाँड:

क्र.स.	बिषयगत क्षेत्र	विनियोजित बजेट	यथार्थ खर्च	खर्च प्रतिशत
१	भैतिक पुर्वाधार विकास	8,64,59,802	६९,७८,०७,६५	८०७.०
2	सामाजिक विकास	18,58,95,703	१,३९,२३,५२,०८	.74९०

3	आर्थिक विकास	2,27,16,000	19573283	86.17
4	वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	26,95,000	1693976	62.85
5	सुशासन तथा संस्थागत विकास	11,18,95,600	१७१,२९,९,३९	83.9४
जम्मा		40,96,62,105	३,२४,२१,२४,०४	७९.१४

७. क्षेत्रगत भौतिक प्रगतिको अवस्था (आ.व. २०८०/०८१):-

क्र.स.	बिषय क्षेत्र	उपक्षेत्र	ईकाइ	भौतिक प्रगति	प्रमुख उपलब्धी
१.	सडक	कालोपत्रेढलान /	करिव ४ कि.मि		झिन्जाघोगा-
		ग्रावेल	किमी 3		
		नया टन्याक खोल्ने	५५ . किमी		
२.	पुल निर्माण	मोटेरेवल पुल	१		जेलबाडमा
		झोलुङ्गे पुल	६		
		आकाशे पुल	-		
.3	पार्क निर्माण		-		
४.	खानेपानी तथा ढल निर्माण	खानेपानी सुविधा थप उपलब्ध गराएका परिवार	100		
		खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित घरपरिवार	2500		
		ढल निर्माण	-		
.5	वृक्षारोपण		२ स्थानमा		
.6	नदी नियन्त्रण		-		
.7	सामाजिक सिँचाई		-		
.8	जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा	उत्पादन	-		वडा नं १ .र २ मा नपुगेको
		प्रशासन लाइन विस्तार	-		

९.	पोखरी ताल तलैया		-		
.10	फोहोरमैला व्यवस्थापन	डम्पिङ्ग साइट	-		
		स्यानीटरी ल्याण्डफिल्ड साइट	-		
		नयाँ मेशिन उपकरण जडान	-		
११.	नयाँ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न		३		
१२.	स्वास्थ्य चौकी निर्माण		१		
१३.	जग्गा संरक्षण	आफनै स्वामित्वको	-		
		सरकारी	-		
		सार्वजनिक	-		
		पतिएलानी/	-		
१४.	यात्रु प्रतिकालय		-		
१५.	सामुदायिक भवन निर्माण		२		

७. क) कर्मचारीको उपलब्धता (वडा कार्यालय समेत):-

पद	दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या			रिक्त संख्या	पदपूर्तिको लागि लोकसेवामा माग संख्या
		स्थायी	करार	जम्मा		
अधिकृतस्तर	५	२	१	३	२	२
सहायकस्तर	२८	११	२	१३	१५	१५
कुल जम्मा	३३					

ख) विषयगत क्षेत्र तर्फका कर्मचारीको विवरण:-

१. शिक्षा

पद	दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या			रिक्त संख्या
		स्थायी	करार	जम्मा	

अधिकृतस्तर	१	०	०	०	१
सहायकस्तर	१	१	०	१	०
कुल जम्मा					

२. कृषि

पद	दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या			रिक्त संख्या
		स्थायी	करार	जम्मा	
अधिकृतस्तर	१	०	०	०	१
सहायकस्तर	४	२	०	०	२
कुल जम्मा					

३. पशु सेवा

पद	दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या			रिक्त संख्या
		स्थायी	करार	जम्मा	
अधिकृतस्तर	१	०	०	०	१
सहायकस्तर	४	२	१	३	१
कुल जम्मा					

४. स्वास्थ्य (स्वास्थ्य चौकीसहित)

पद	दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या			रिक्त संख्या
		स्थायी	करार	जम्मा	
अधिकृतस्तर	६	१	०	०	०
सहायकस्तर	२४	१४	१०	०	१०
कुल जम्मा					

५. महिला तथा बालबालिका

पद	दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या			रिक्त संख्या
		स्थायी	करार	जम्मा	
अधिकृतस्तर	०	०	०	०	०
सहायकस्तर	१	१	०	०	०
कुल जम्मा					

६. ईन्जिनियरिङ सेवातर्फ

पद	दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या			रिक्त संख्या
		स्थायी	करार	जम्मा	
अधिकृतस्तर	1	0	1	0	1
सहायकस्तर	9	4	2	0	3
कुल जम्मा					

७. रिक्त पदहरूको विवरण

पद	तह	संख्या	पद रिक्त हुनुको कारण	कै.
विभिन्न सेवा समूहका पदहरू	अधिकृत र सहायक स्तर	३७	लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको तर समयमै पदपूर्ति नहुनु	

खण्ड (ख)

सेवा प्रवाह, योजना तथा अनुगमन

१. सेवा प्रवाहको लागि भौतिक सुविधाको अवस्था :

• कार्यालय भवनको पर्याप्तता

विवरण	संख्या	भवन संरचना (पक्की/कच्ची)	स्वामित्वको अवस्था (अन्य सरकारी भवन / आफ्नो) भाडामा / प्रयोग गरिएको (प्रयोग गरिएको)	निर्माणाधिन भए सोको अवस्था
कार्यपालिका कार्यालय भवन	1	पक्की	आफ्नो स्वामित्वमा रहेको	निर्माण पूरा भएको
वडा कार्यालय भवन	४	पक्की	आफ्नै स्वामित्वमा रहेको	निर्माण पूरा भएको
विषयगत शाखा वा ईकाइ भवन	सबै शाखा गाउँपालिका भवनमा रहेका			

२. स्थानीय तहको केन्द्रमा उपलब्ध अन्य भौतिक पूर्वाधारको अवस्था :

क्र.सं.	विवरण	पक्की	कच्चीगावेल/	नपुगेको	कैफियत
१	सडकको पहुच		कच्चीगावेल/		

क्र.सं.	विवरण	राष्ट्रिय	स्थानिय	नपुगेको	कैफियत
१	विद्युत	राष्ट्रिय	वडा नं ७ मा स्थानीय	वडा नं १ र २ मा नपुगेको	

क्र.सं.	विवरण	भएकोनभएको/	सेवा प्रदायक संख्या	कै.
१	ईन्टरनेट सेवा	भएको	२	
२	सरकारी कारोबार गर्ने बैंक /अन्य वित्तिय संस्था	भएको	१	CYC नेपाल लघुवित्त समेत रहेको

३. सवारी साधनको विवरण:-

सवारी साधन	संख्या	अवस्था				भाडाँमा लिएको भए
		चालु	मर्मत गर्नु पर्ने	लिलाम गर्नु पर्ने	अन्य	
दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल) (स्कुटर /	२२	२०	२	०	०	
चारपाङ्ग्रे (जीप कार भ्यान)	१	१	०	०	०	
दमकल	०	०	०	०	०	
एम्बुलेन्स	१	०	०	०	०	
शववाहन	०	०	०	०	०	
अन्य)ट्याक्टर, टिपर, एक्सभेटर, लोडर आदि(०	०	०	०	०	

४. स्थानीय तह अन्तर्गत गठित समिति :-

समितिको नाम	चालु आ .व. /२०८० ८१को बैठक संख्या	चालु आ .व. /२०८० ८१को बैठकको निर्णय संख्या	कै.
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक	५	१५	
वडा स्तरीय अनुगमन समिति बैठक	२१	६३	
स्थानी राजस्व परामर्श	१	३	
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति बैठक	२	६	
बजेट तथा कार्यक्रम समिति बैठक	२	५	
लेखा समिति बैठक			
विधायन समिति बैठक			
सुशासन समिति बैठक			
कार्यपालिका अन्तर्गतका विषयगत समितिहरु बैठक			
स्थानिय अपागंता समन्वय समितिको बैठक	४	१२	
स्थानिय बाल अधिकार समिति बैठक			
अन्य विशेष समितिहरुको बैठक			

५. न्यायिक समिति :-

- गत आ.व.मा दर्ता उजुरी गुनासोको संख्या:७
- गत आ.व.को बैठक संख्या:१३
- गत आ.व.मा उजुरी गुनासो कारवाही र किनारा संख्या:६ (एउटा किनारा लगाउन बाँकी)

६. स्थानीय तहबाट विद्युतीय सेवा सञ्चालन:-

- क) सेवा प्रवाहमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरहरुको प्रकार:- जिन्सी, राजश्व, सुत्र, , ई हाजिरी
ख) अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइएका सेवाहरु:- जिन्सी, राजश्व, सुत्र, कर्मचारी, हाजिरी

७. चालु आ.व. २०८०/०८१मा सञ्चालित योजना सम्बन्धी विवरण :-

क) बजेटको आधारमा :

क्र.स.	विवरण	योजना संख्या
.1	५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना	५
.2	५ लाख देखि ५० लाख सम्मको आयोजना	४१
.3	५ लाख भन्दा कम बजेटको आयोजना	५९

जम्मा	१०५
--------------	------------

ख) योजनाहरूको कार्यान्वयन तह/क्षेत्र :

क्र.स.	विवरण	योजना संख्या
.1	पालिका स्तरीय	५६
.2	वडास्तरीय	४९
जम्मा		१०५

ग) योजना कार्यान्वयन :

क्र.स.	विवरण	योजना संख्या
.1	उपभोक्ता समिति मार्फत	७९ रोजगार)उ.स मार्फत १४ वटा(
.2	निर्माण व्यवसायी मार्फत	२६
.3	गैरसरकारी संस्था मार्फत	-
.4	अन्य केही भए खुलाउने	-
जम्मा		१०५

घ) जिल्ला समन्वय समिति मौज्जात कोष आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था: नभएको

जि.स.स. कोषबाट छुट्याईएको जम्मा रकम:-रु.....

क्र.स.	छनौट भएका आयोजना / कार्यक्रमहरू	विनियोजित रकम	आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था	कै.
१				
२				

८. आवधिक/क्षेत्रगत योजना सम्बन्धी (अवधि समेत उल्लेख गर्ने) :-

- स्थानीय तहको प्रोफाइल बनेको/नबनेको:-बनेको
- आवधिक योजना बनेको/नबनेका:-बनेको
- क्षेत्रगत योजनाहरू बनेको/नबनेका:-आंशिक रूपमा बनेको

९. सामाजिक सुरक्षा अनुदान सम्बन्धी :

क्र.स.	विवरण	लाभग्राहि संख्या	विनियोजित रकम	कै.
1	जेष्ठ नागरिक	1520	67326617	
2	आर्थिक रूपले विपन्न			

3	अशक्त र असहाय अवस्सथामा रहेका व्यक्ति	87	2179072	
4	असहाय एकल महिला	154	5067386	
5	अपाङ्गता भएका	20	901740	
6	बालबालिका	1346	7764956	
7	आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने			
8	लोपोन्मुख जाति			
9	प्रदेशबाट सशर्त सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रममा सशर्त अनुदान प्राप्त भएको भए उल्लेख गर्ने			
10	स्थानीय तहको सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम भए उल्लेख गर्ने			
जम्मा		3127	83239771 ।	

खण्ड (ग)

पारदर्शिता एवं सुशासन/वित्तिय सुशासन

१. पेशकी विवरण:-

विवरण	आ07 .व.८07/९ सम्मको बाँकी पेशकी	आ080/079 .व. को बाँकी पेशकी	आ081/080 .व. को बाँकी पेशकी
सास.ु. पेशकी	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
पदाधिकारीको नाममा रहेको पेशकी रकम	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
कर्मचारीको नाममा रहेको पेशकी रकम	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
मोविलाइजेसन पेशकी	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
अन्य	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
जम्मा			

२. बेरुजू विवरण (आ.व.२०८०/०८१ सम्मको)

विवरण	नियमित गर्ने रकम रु.	पेशकी रकम रु.	असुलउपर गर्नु पर्ने रकम रु.	जम्मा रकम रु.

	वेरुजू	फ छ्यौ ट	वेरुजू	फछ्यौट	वेरु जू	फछ्यौट	वेरुजू	फछ्यौट	फछ्यौट हुन बाँकी
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान तर्फ	७ करोड ५० लाख	०	२५ लाख				७ करोड ७५ लाख		
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तर्फ	१ करोड ९ लाख ३३ हजार						१ करोड ९ लाख ३३ हजार		
आन्तरिक श्रोततर्फ									
जम्मा	८ करोड ८४ लाख ३३ हजार								

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरे/नगरेको :- नगरेको
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरे/नगरेको:- गरेको

३. उजुरी वा गुनासो सम्बन्धी (चालु आ.व.को):

निकाय	आ०७ .व.८०७/९		आ०८०/०७९ .व.		आ ०८१/०८० .व.	
	उजुरी संख्या	फछ्यौट	उजुरी संख्या	फछ्यौट	उजुरी संख्या	फछ्यौट
अआ.अ.दु.	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>१</u>	
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>
उज्जी पेटिका	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>
कार्यालयमा निवेदन दर्ता	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>	<u>०</u>
जम्मा					<u>१</u>	

४. पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाएको अवस्था :

विवरण	सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या	सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या
निर्वाचित पदाधिकारी	३७	०
कर्मचारी	१०२	०

खण्ड (ड)

१. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादित उल्लेखनीय कार्यहरू

- गाउँपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गरिएको
- मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गरिएको
- गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार भएको
- गाउँपालिकाको पर्यटन गुरुयोजना तयार भएको
- उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न हुने योजनाहरू २०८१ जेठ महिनासम्म सम्पन्न भई भुक्तानी भएका

२. असल अभ्यासहरू

- वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तालिका निर्माण भई समयमै योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका ।

३. स्थानीय तहले अनुभूत गरेका प्रमुख समस्याहरू

- अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सिलिडमा पठाइएको भन्दा कम प्राप्ति हुदाँ सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न जटिलता भएको ।
- प्रदेश लोकसेवा आयोगले रिक्त पदहरूमा समयमै पदपूर्ति नहुदाँ गाउँपालिकाको कामकाजमा कठिनाई भएको ।
- उपभोक्ता समितिहरूलाई योजना कार्यन्वयन सम्बन्धी तालिम प्रशिक्षण दिदा पनि कार्यन्वयनमा द्विविधा तथा जटिलता महसुस भएको ।
- स्थानीय तहका लागि स्थानीय सेवा ऐन प्रदेश सभाले नबनाउदाँ कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर परेको ।
- बिकट भुगोल र छरिएर रहेका बस्तीहरू हुदाँ सेवा र विकासका कार्यहरूमा कठिनाई भएको ।

समाप्त