सुनछहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पोबाङ रोल्पा
स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम
आयोजना अनुसार वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण प्रतिवेदन
आर्थिक वर्षः२०८२/८३

क्र.सं.	पूर्वाधार आयोजना	आयोजनाको विषयक्षेत्र	विनियोजित बजेट				सम्झौता रकम				वास्तविक खर्च				वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
			LISP सहलगानी (रु)	स्थानीय तह सहलगानी (रु)	जम्मा (रु)	स्थानीय तहको सहलगानी प्रतिशत (%)	LISP सहलगानी (रु)	स्थानीय तह सहलगानी (रु)	जम्मा (रु)	स्थानीय तहको सहलगानी प्रतिशत (%)	LISP सहलगानी (रु)	स्थानीय तह सहलगानी (रु)	जम्मा (रु)	स्थानीय तहको सहलगानी प्रतिशत (%)			
१	किम्लेघाट सेरम ग्रामीण कृषि सडक पुन स्थापना योजना	ग्रामीण सडक पुर्नस्थापना	३६००००००.००	१४००००००.००	५०००००००.००	२८.००	२४३८५३३३.६४	९४८३१८.६४	३३८६८५२.२८	२८.००	०	०	०	०	०	०	सम्झौता सम्पन्न
२	गुइकाधारा भुलुङचुङ बासा ग्रामिण कृषि सडक पुनःस्थापना योजना	ग्रामीण सडक पुर्नस्थापना	३६००००००.००	१४००००००.००	५०००००००.००	२८.००	१९३९५९९.७३	७५४२८८.७९	२६९३८८८.५२	२८.००	०	०	०	०	०	०	सम्झौता सम्पन्न
३	बाहिरिगाम ठुलोगाउँ रिङरोड ग्रमीण कृषि सडक पुन स्थापना योजना	ग्रामीण सडक पुर्नस्थापना	३०००००००.००	१०००००००.००	४०००००००.००	२५.००	१६५१५८२.२१	५५०५२७.४०	२२०२१०९.६१	२५.००	०	०	०	०	०	२०	काम भैरहेको
४	चरिपानी चैतेथान सिँचाई आयोजना	साना सिंचाई	११००००००.००	९००००००.००	२०००००००.००	४५.००					०	०	०	०	०	०	ठेक्का प्रक्रियामा रहेको
५	टंशलकुना बामरी हाम्जा ग्रामीण कृषि सडक पुन स्थापना योजना	ग्रामीण सडक पुर्नस्थापना	३६००००००.००	१४००००००.००	५०००००००.००	२८.००	२३६२७१०.६३	९१८८३१.९१	३२८१५४२.५४	२८.००	०	०	०	०	०	३०	काम भैरहेको
६	पोबाङ्ग धारा पालिका खेलमैदान ग्रामीण कृषि सडक पुन स्थापना योजना	ग्रामीण सडक पुर्नस्थापना	४०००००००.००	१६००००००.००	५६००००००.००	२८.५७	२७२६६८८.१४	१०९०६७५.२६	३८१७३६३.४०	२८.५७	०	०	०	०	०	१०	काम भैरहेको
७	६ नं.बडा कार्यलय हाङ्वाङ् ग्रामीण कृषि सडक पुन स्थापना योजना	ग्रामीण सडक पुर्नस्थापना	३६००००००.००	१४००००००.००	५०००००००.००	२८.००	२२५३०५४.७६	८७६१८७.९६	३१२९२४२.७२	२८.००	०	०	०	०	०	१०	काम भैरहेको
८	गुठलबाङ सिँचाई आयोजना	साना सिंचाई	१६००००००.००	१४००००००.००	३०००००००.००	४६.६७					०	०	०	०	०	०	ठेक्का प्रक्रियामा रहेको
कुल जम्मा			२४१००००००.००	१०५००००००.००	३४६००००००.००		१३३७२१६९.११	५१३८८२९.९६	१८५१०९९९.०७		०	०	०				

तयार गर्ने:...
नामःगुमान सिं विष्ट
पदःयोजना अधिकृत
मितिः२०८२/०९/०३

पेस गर्ने:.....
नामःघनश्याम हमाल
पदःइन्जिनियर
मितिः२०८२/०९/०३

प्रमाणित गर्ने:.....
नामः प्रेम बहादुर घर्ती
पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मितिः २०८२/०९/०३